

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
عن الفترة من ٢٠٢١/٢/٢٨ حتى ٢٠٢١/٥/٢١

(القيمة بالآلف جنيه)

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
السادات	الطرانة	رصف طريق الصوامع بالعمارات السكنية	٢,٥	٦٥٠٠	٦٥٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
السادات	الخطاطبة	إعادة رصف طريق الخطاطبة - أبو نشابة من قنطرة وسيلة تجاه أبو نشابة	٢	٢٥٠٠	٢٥٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
السادات	الخطاطبة	إعادة رصف طريق اليافطة - مفارق التحرير تجاه المدفن الصحى	٢	٢٦٧٩	٢٦٧٩	%١٠٠	تم التنفيذ
السادات	السلام	رصف مدخل قرية السلام مارا بالوحدة الصحية بطول ١ كم	١	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
السادات	كفر داود	رصف مدخل منشأة النور تجاه كوبرى السمك القديم	٢	٢٢٥٠	٢٢٥٠	%١٠٠	تم التنفيذ
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع الخضراوية باسطنها	١	٤٦٥٠	٤٦٥٠	%١٠٠	تم التنفيذ
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع السوق باسطنها	٧٥٠	١٨٠٠	١٤٤٠	%٨٠	جارى التنفيذ
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع المحطة باسطنها	١	٢٢٠٠	٢٢٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
الباجور	ميت الوسطى	رصف شارع داير الناحية بميت الوسطى	١	٢٤٠٠	٩٦٠	%٤٠	جارى التنفيذ
الباجور	أبشيش	رصف شارع داير الناحية بقرية تلبنت - أبشيش	٢	٣٤٠٠	١٣٦٠	%٤٠	جارى التنفيذ
بركة السبع	هورين	إعادة رصف طريق ترعة الطويل بطول ١ كم	١	٣٩٨٣	٣٩٨٣	%١٠٠	تم التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
بركة السبع	جنزور	إعادة رصف طريق ترعة الغورية بطول ١ كم	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
بركة السبع	شنتنا الحجر	رصف طريق مدارس برغوت من الجهتين بطول ٨٠٠ متر وعرض ٨ متر	٠,٨	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
أشمون	شما	رصف طريق مدخل شما الترابى من كوبرى الثمانية حتى نهاية الطريق	١	٣٠٠٠	١٥٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	مليح	رفع كفاءة الطريق الواصل بين حصة مليح حتى كوبرى مليح المتحرك بطول ٨٠٠م يربط شوارع رئيسيه (امتداد شارع الاتحاد بحصة مليح (شارع البحر)	٠,٨	١٠٠٠	١٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	مليح	استكمال رصف شارع الجسر بداية من كوبرى مليح المتحرك فى اتجاه شارع الجمهورية	٠,٦٥	٨٠٠	٨٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	مليح	رصف شارع أبو سلام بطول ٦٥٠م ترابى يربط شوارع رئيسيه (يربط الطريق الرئيسى مليح - بركة السبع بشارع الجمهورية الرئيسى بالقرية)	٠,٦٥	٨٥٠	٨٥٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شارع درب الديب وشارع سعيد قاسم بميت خلف (من المسجد الشرقى مرورا بمكتب البريد حتى مقابر ميت خلف) بطول ٨٠٠ متر وعرض ٧ متر متوسط	٠,٨	١٤٧٠	١٤٧٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شوارع حسن زايد - مسجد المصطفى - ورشة بلاطه - صيدلية الخولى) لربط الطريق السريع شبين الكوم - قويسنا بالطريق الرئيسى المصلحة - ميت خلف بطول ٦٠٠ متر وعرض متوسط ٦ متر	٠,٦	١٠٨٠	١٠٨٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شارع داير الناحية القديم بميت خلف (السلمايين) وشارع خلف ملعب شباب ميت خلف بداية الرصف من شارع مكتب البريد حتى شارع نادى ميت خلف بطول ٨٠٠ متر وعرض ٦ متر	١,٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة المدخل البحرى من شنوان من كوبرى احمد عرابى حتى كوبرى بدران بطول ٥٠٠ متر	٠,٥	٦٨٥	٣٤٢,٥	%٥٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة المدخل البحرى بشنوان بطول ٧٠٠ متر وعرض ٧/٦ متر	٠,٧	٧٠٠	٢٨٠	%٤٠	جارى التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
شبين الكوم	شنوان	رصف شوارع إنشائية تربط الطريق الرئيسي بشنوان - الباجور بشوارع داخل الوحدة المحلية (شارع بجوار الوحدة المحلية بشنوان بطول ٢٠٠ متر - ٦ متر شارع الوحدة البيطرية بكفر شنوان ٧٠٠ متر - ٩ متر شارع مدرسة السادات بشنوان ٥٠٠ متر - ٨ متر	١,١	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة شارع السوق بشنوان من كوبرى شنوان حتى كوبرى بدران بطول ٥٠٠ متر	٠,٥	٦٩٠	٢٤٥	%٥٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة شارع المحطة بشنوان من قهوة عباس حتى محطة القطار بطول ٦٠٠ متر	٠,٦٥	٨٥٠	٤٢٥	%٥٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة طريق دابر الناحية القبلى والبحرى بطول ١ كم	١	١٢٠٠	٦٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	استكمال شارع دابر الناحية فى اتجاه السنترال بطول ٦٠٠ متر وعرض ٦ متر	٠,٦	١٠٥٠	٥٢٥	%٥٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	المصليحة	رفع كفاءة شارع دابر الناحية من أول المصليحة - ميت خلف حتى مقابر ميت خلف	٠,٥	٦٥٠	٦٥٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	المصليحة	رصف شارع السوق بالمصليحة بطول ٣٠٠م (يربط طريق المصليحة - الراهب بطريق دابر الناحية الرئيسى بالمصليحة)	٠,٨	١١٠٠	١١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رصف شارع أبو سالم وشارع الشرقاوى / رصف شارع نقطة الشرطة بالماى لربط طريق ٢٤ الرئيسى بشارع السوق المرصوف	٠,٨٢	١٥٠٠	١٥٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة طريق البحر الغربى والشرقى على ترعة أم خليفة بطول ١,٦٥ كم	١,٦٥	٢٠٠٠	١٦٠٠	%٨٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رصف طريق المشروع بالماى حتى مسجد العمدة بطول ٥٠٠ متر	٠,٥	٥٠٠	٤٠٠	%٨٠	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة المدخل البحرى (الشونة) من طريق ٢٤ حتى مسجد مدين بطول ١ كم	١	١٠٠٠	٥٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة شارع السوق من طريق الماى ٢٤ المدخل البحرى (الشونة) بطول ٧٥٠ متر	٠,٧٥	٩٢٥	٧٤٠	%٨٠	جارى التنفيذ
منوف	شبرا بلولة	استكمال رصف مدخل شبرا بلولة من الناحية البحرية من نهاية الرصف السابق باتجاه نقطة الشرطة بطول ٨٠٠ متر وعرض ٦ متر	٠,٨	١٠٠٠	٥٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ
منوف	سدود	ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب بريد سدود حتى مستشفى التكامل بطول ٦٠٠ متر وعرض ٦ متر	٣,٦	١٠٠٠	٥٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ
قويسنا	عرب الرمل	إعادة رصف مدخل كفر الشيخ إبراهيم من طريق جيهان	١	١٦٠٠	٦٤٠	%٥٠	جارى التنفيذ
قويسنا	أبنهس	إعادة رصف مدخل أبنهس من المزلقان	١	١٧٨٠	٧١٢	%٤٠	جارى التنفيذ
قويسنا	أبنهس	رصف شارع داير الناحية بقرية أبنهس	٢	٣٠٠٠	١٢٠٠	%٤٠	جارى التنفيذ
قويسنا	كفر وهب	إعادة رصف مدخل كفر وهب	١	١٢٦٠	٦٣٠	%٥٠	جارى التنفيذ
قويسنا	كفور الرمل	رصف انشائى لشارع داير الناحية بكفور الرمل	١,٢	٢٤٠٠	١٢٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ
قويسنا	ميت بره	رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية	٠,٥	١٠٠٠	٥٠٠	%٥٠	جارى التنفيذ
قويسنا	شبرا بخوم	رصف شارع داير الناحية بشبرا بخوم	١	١٥٠٠	٧٥٠	%٥٠	جارى التنفيذ

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- ٢٠٢١/٥/٣١