

خطة العام المالى 2020 / 2021

(القيمة بالآلف جنيه)

المركز	الموقع	اسم المشروع	بنك	التنفيد	نسبة التنفيد %	ملاحظات
السادات	الطرانة	رصف طريق الصوامع بالعمارات السكنية	6500	2600	%40	جارى التنفيد
السادات	الخطاطبة	إعادة رصف طريق الخطاطبة - أبو نشابة من قنطرة وسيلة تجاه أبو نشابة	3500	1225	%35	جارى التنفيد
السادات	الخطاطبة	إعادة رصف طريق اليافطة - مفارق التحرير تجاه المدفن الصحى	2679	401.85	%15	جارى التنفيد
السادات	السلام	رصف مدخل قرية السلام مارا بالوحدة الصحية بطول 1 كم	1000	400	%40	جارى التنفيد
السادات	كفر داود	رصف مدخل منشأة النور تجاه كوبرى السمك القديم	2250	900	%40	جارى التنفيد
الاجمالى			15929	5526.85	%35	جارى التنفيد
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع الخضراوية باسطنها	4650	697.5	%15	جارى التنفيد

المركز	الموقع	اسم المشروع	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
الباжور	اسطنها	إعادة رصف شارع السوق باسطنها	1800			تم تسليم الموقع
الباжور	اسطنها	إعادة رصف شارع المحطة باسطنها	2200	330	%15	جارى التنفيذ
الباжور	ميت الوسطى	رصف شارع داير الناحية بميت الوسطى	2400			تم تسليم الموقع
الباжور	أبشيش	رصف شارع داير الناحية بقرية تلبنت - أبشيش	3400	510	%15	جارى التنفيذ
الاجمالى			14450	1537.5	%11	جارى التنفيذ
بركة السبع	هورين	إعادة رصف طريق ترعة الطويل بطول 1 كم	3983	1792.4	%45	جارى التنفيذ
بركة السبع	جنزور	إعادة رصف طريق ترعة الغورية بطول 1 كم	3000	1200	%40	جارى التنفيذ
بركة السبع	شنتنا الحجر	رصف طريق مدارس برغوت من الجهتين بطول 800 متر وعرض 8 متر	2000	900	%45	جارى التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	بنك	التنفيد	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
الاجمالي			8983	3892.4	%43	جارى التنفيذ
أشمون	شما	رصف طريق مدخل شما الترابى من كوبرى الثمانية حتى نهاية الطريق	3000			تم تسليم الموقع
الاجمالي			3000			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	مليج	رفع كفاءة الطريق الواصل بين حصة مليج حتى كوبرى مليج المتحرك بطول 800 متر يربط شوارع رئيسية (امتداد شارع الاتحاد بحصة مليج شارع البحر)	1000	300	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	مليج	استكمال رصف شارع الجسر بداية من كوبرى مليج المتحرك فى اتجاه شارع الجمهورية	800	240	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	مليج	رصف شارع أبو سلام بطول 650 متر ترابى يربط شوارع رئيسيه (يربط الطريق الرئيسى مليج - بركة السبع بشارع الجمهورية الرئيسى بالقريه)	850	255	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شارع درب الديب وشارع سعيد قاسم بميت خلف (من المسجد الشرقى مرورا بمكتب البريد حتى مقابر ميت خلف) بطول 800 متر وعرض 7 متر متوسط	1470	441	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شوارع حسن زايد - مسجد المصطفى - ورشة بلاطه - صيدلية الخولى) لربط الطريق السريع شبين الكوم - قويسنا بالطريق الرئيسى المصلحة - ميت خلف (بطول 800 متر وعرض متوسط 6 متر	1080	324	%30	جارى التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شارع دابر الناحية القديم بميت خلف (المسلمانين) وشارع خلف ملعب شباب ميت خلف بداية الرصف من شارع مكتب البريد حتى شارع نادى ميت خلف	2000	600	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة المدخل البحرى من شنوان من كوبرى احمد عرابى حتى كوبرى بدران بطول 500 متر	685			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة المدخل البحرى بشنوان بطول 700 متر	700			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	شنوان	رصف شوارع إنشائية تربط الطريق الرئيسى بشنوان - الباجور بشوارع داخل الوحدة المحلية (شارع بجوار الوحدة المحلية بشنوان بطول 200 متر شارع الوحدة البيطرية بكفر شنوان) 400 متر شارع مدرسة السادات بشنوان 500 متر	2400	240	%10	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة شارع السوق بشنوان من كوبرى شنوان حتى كوبرى بدران بطول 500 متر	690			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة شارع المحطة بشنوان من قهوة عباس حتى محطة القطار بطول 600م	850			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة طريق دابر الناحية القبلى والبحرى بطول 1 كم	1200			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	شنوان	استكمال شارع دابر الناحية فى اتجاه السنترال بطول 600 متر وعرض 6 متر	1050			تم تسليم الموقع

المركز	الموقع	اسم المشروع	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
شبين الكوم	المصلحة	رفع كفاءة شارع داير الناحية من أول المصلحة - ميت خلف حتى مقابر ميت خلف	650	195	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	المصلحة	رصف شارع السوق بالمصلحة بطول 300 متر يربط طريق المصلحة الراهب بطريق داير الناحية الرئيسى بالمصلحة	1100	330	%30	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رصف شارع أبو سالم وشارع الشرفاوى- رصف شارع نقطة الشرطة بالماى لربط طريق 24 الرئيسى بشارع السوق المرصوف	1500	225	%15	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة طريق البحر الغربى والشرقى على ترعة أم خليفة بطول 1.650 متر	2000			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	الماى	رصف طريق المشروع بالماى حتى مسجد العمدة بطول 500 متر	500			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة المدخل البحرى (الشونة) من طريق 24 حتى مسجد مدين بطول 1 كم	1000			تم تسليم الموقع
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة شارع السوق من طريق الماى 24 المدخل البحرى (الشونة) بطول 750متر	925	92.5	%10	جارى التنفيذ
الاجمالى			22450	3242.5	%14	جارى التنفيذ

ملاحظات	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	بنك	اسم المشروع	الموقع	المركز
جارى التنفيذ	%15	150	1000	استكمال رصف مدخل شبرا بلوله من الناحية البحرية من نهاية الرصف السابق باتجاه نقطة الشرطة بطول 800 متر وعرض 6 متر	شبرا بلوله	منوف
جارى التنفيذ	%5	50	1000	ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب بريد سدود حتى مستشفى التكامل بطول 600 متر وعرض 6 متر	سدود	منوف
جارى التنفيذ	%10	200	2000			الاجمالى
تم تسليم الموقع			1600	إعادة رصف مدخل كفر الشيخ إبراهيم من طريق جيهان	عرب الرمل	قويسنا
تم تسليم الموقع			1780	إعادة رصف مدخل ابنهس من المزلقان	أبنهس	قويسنا
جارى التنفيذ	%10	300	3000	رصف شارع داير الناحية بقرية ابنهس	أبنهس	قويسنا
تم تسليم الموقع			1260	إعادة رصف مدخل كفر وهب	كفر وهب	قويسنا
جارى التنفيذ	%15	360	2400	رصف انشائى لشارع داير الناحية بكفور الرمل	كفور الرمل	قويسنا

ملاحظات	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	بنك	اسم المشروع	الموقع	المركز
جارى التنفيذ	%15	150	1000	رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية	ميت بره	قويسنا
جارى التنفيذ	%10	150	1500	رصف شارع داير الناحية بشبرا بخوم	شبرا بخوم	قويسنا
جارى التنفيذ	%8	960	12540			الاجمالى
جارى التنفيذ	%19	15359.25	79352			الاجمالى العام

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- 2020/11/25