

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ فى الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٨/٢٠ القيمة بالآلاف جنيهه

الموقف التنفيذي الحالي	نسبة التنفيذ	قيمة التنفيذ	الاجمالي	الاعتماد الذاتي	اعتماد البنك	الجهة المنفذة	الكم/العدد	وحدة القياس	اسم المشروع	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي	الموقع	المركز
تم الانتهاء من كافة اعمال الرصف وفي انتظار عمل الطبقة النهائية للطريق	٠	٠	٢٧٠٠	-----	٢٧٠٠	مديرية الطرق	٠.٨٥٠ كم	رصف داخل المدن (كم)	استكمال رصف شارع زكى شبانة	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	حي شرق	شبين الكوم
تم عمل المقاييسات الازمة للطرح	٠	٠	٢٨٥	-----	٢٨٥	الادارة المالية	-----	معدات انارة	شراء ادوات ومهمات انارة	معدات انارة	الكهرباء	حي شرق	شبين الكوم
تم اخطار مديرية الاسكان بالبدء بالتنفيذ	٠	٠	٨٧١	٢١٨.٥	٦٥٢.٥	مديرية الاسكان	١ كم	كم	تغيير كابل جزيرة شارع طلعت حرب الشرقى	تدعيم شبكات	الكهرباء	حي شرق	شبين الكوم
جارى تجهيز المقاييسات اللازمة للطرح	٠	٠	١٠٠	-----	١٠٠	حي شرق	-----	مهمات نظافة	شراء ادوات ومهمات نظافة ودهانات وتشجير	تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي شرق	شبين الكوم
تم اخطار الادارة المالية للشراء	٠	٠	٣٥	-----	٣٥	الادارة المالية	-----	صناديق قمامة	شراء صناديق جمع قمامة	تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي شرق	شبين الكوم
	٢٣%	٩١٥٦	٤٠	-----	٤٠	حي شرق	-----	بالطن	تكاليف دفن القمامة	تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي شرق	شبين الكوم
اعتماد ذاتى لم يدبر	-----	-----	١٠١٥	١٠١٥	-----	مديرية الري	-----	تغطية(كم)	تغطية ترعة النصرانية	تغطيات ترع ومصارف وتكسيات	تحسين البيئة	حي شرق	شبين الكوم
تم اخطار الادارة المالية للشراء	٠	٠	٣٢٠	-----	٣٢٠	الادارة المالية	١	قلاّب ٦ طن	شراء وتوريد سيارة قلاّب ٦ طن	معدات نظافة	تحسين البيئة	حي شرق	شبين الكوم
تم عمل المقاييسات الازمة للتنفيذ	-----	-----	٣٢٠	-----	٣٢٠	حي شرق	٣	معدّه	تنفيذ عمراّت جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية لمنظومة النظافة	تحسين البيئة	تحسين البيئة	حي شرق	شبين الكوم
تم تجهيز المقاييسات والمواصفات الفنية اللازمة للطرح	٠	٠	٧٤٧.٥	-----	٧٤٧.٥	حي شرق	٠	بالكمية	استكمال المركز التكنولوجى بالحي	تدعيم احتياجات الوحدة	تدعيم احتياجات الوحدة	حي شرق	شبين الكوم
	٠	٠	٦٢١٥	١٠١٥	٥٢٠٠				الاجمالي				

المصدر : ادارة التخطيط
التاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٠