

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ فى الفترة من ٢٠١٩/٤/٢٠ وحتى ٢٠١٩/٥/٥

القيمة بالالف جنيه

المركز	الموقع	البرنامج الرئيسى	البرنامج الفرعى	اسم المشروع	وحدة القياس	الكم/العدد	الجهة المنفذة	اعتماد البنك	الاعتماد الذاتى	الاجمالي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	موقف التنفيذ الحالى
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	احلا وتجديد شوارع متصلة بكلية التريبة (عباد الرحمن)	رصف داخل المدن (كم)	٤ كم	مديرية الطرق	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	%١٠٠	تم الانتهاء
شبين الكوم	حى شرق	الكهرباء	معدات انارة	شراء ادوات ومهمات انارة	معدات انارة	٠	الادارة المالية	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	%١٠٠	جارى التوريد
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	تغطية وتدييش ترع ومصارف	تغطية ترعة العرب لعمل طريقمحرى جديدبدليل لعاصم حما واحمد حشمت	تغطية وتنكسية وتدييش كم	٧٥ كم	مديرية الرى	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	—	—	لم يدير
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	معدات نظافة	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	عمرة جسيمة	٥	حى شرق	٦٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	%١٠٠	تم الانتهاء
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	معدات نظافة	توريد وشراء قلاب ١٠ طن	قلاب ١٠ طن	١	الادارة المالية	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	%١٠٠	جارى التوريد
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	معدات نظافة	توريد وشراء قلاب ٦ طن	قلاب ٦ طن	٢	حى شرق	١٦٠٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	%١٠٠	جارى التوريد
شبين الكوم	حى شرق	تدعيم إحتياجات الوحدة	تدعيم إحتياجات الوحدة	إحلال وتجديد وانشاء مبنى ادارى ومخازن لتحسين البيئة (سنة أولى)	احلال وتجديد مبنى ادارى	١	مديرية الاسكان	٦٠٠	٠	٦٠٠	—	%٢٥	تم استخراج التراخيص تم الطرح عن طريق مديريةية الإسكان (على مدار عاميين ) وجارى الترسيه
شبين الكوم	حى شرق	تدعيم إحتياجات الوحدة	تدعيم إحتياجات الوحدة	تعويضات نزع الملكية ورصف طريق ميت خاقان	احكام قضائية	١	الادارة المالية	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
الاجمالي													
٥٥٠٠      ١٠٠٠      ٦٥٠٠      -      -      -													

المصدر : إدارة التخطيط  
التاريخ : ٢٠١٩/٥/١٥