

**محافظة المنوفية**  
**الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم**  
**ادارة التخطيط والمنابع**

**الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد 2025/2026 م حتى 30/1/2026**

**القيمة بالألف جنيه**

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	مدة التنفيذ		البنك	الجهة المنفذة	الوصف	البرنامج الفرعى	برنامج الرئيس
		إلى	من					
تم توريد وتركيب المحول مغذي بتبيس تفرعية 3 طريق شبين الكوم/طنطا ... تم تركيب البرج ونقل عليه المحول الخلية الأولى طريق شبين الكوم / العراقية.... بخصوص الأعمدة وأدوات الإنارة جاري الفتح المالي يوم الأربعاء 21/1/2026 م	25%		2025/7/1	3170	٢٠٢٥/٧/١	أدوات ومهامات الادارة لقرى مركز شبين	ادارة الطرق والشوارع	
	100%		2025/7/1	741		توريٍد وتركيب محول مغذي بتبيس تفرعية 3 بالبنانون		
	100%		2025/7/1	113		توريٍد برج لتركيب المحول الخلية 1 طريق شبين الكوم / العراقية بشبرا باص		
			2025/7/1	1000		توريٍد وتركيب عدد (40) عامود جديد 8م لطريق الكلابية بمليح		
			2025/7/1	1500		توريٍد وتركيب 30 عامود 10م إحلال طريق المصيلحة / اصطباري		
			2025/7/1	2500		توريٍد وتركيب 50 عامود 10م إحلال بالبنانون ( 25 طريق شبين الكوم /طنطا - 5 طريق القاصد - 5 طريق الحانسة - 5 بعنة سماء )		
			2025/7/1	750		توريٍد وتركيب 15 عامود 10م إحلال طريق شبين الكوم / العراقية مروراً بشبرا باص		
			2025/7/1	750		توريٍد وتركيب عدد (40) عامود جديد بيخاتي (7 أعمدة طريق بحر سيف - 8 أعمدة طريق الجانبيه بيخاتي		
تم اصلاح سيارة فاننوم ويل 7582 تم اصلاح السيارة فيرنا 6384 تم اصلاح سيارة سوزوكي 6534 تم اصلاح قلاب 4 طن رقم 1359 اصطباري	100%				شركة المنوفية لصيانة الآلات	رفع كفاءة وعمرات جسمية لمعدات الحملة الميكانيكية لقرى مركز شبين الكوم لعدد (11) معدة	ادارة الارزق والكرار	ادارة المحمية والدعم الفنى

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد 2025/2026 م حتى 30/1/2026

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	مدة التنفيذ		البنك	الجهة المنفذة	الوصف	البرنامج الفرعى	برنامج الرئيس	الادارة المحلية والدعم الفني
		إلى	من						
تم عمل صلاحية للموقع وتسليم الموقع للمقاول والبدء في العمل وجارى عمل الرفع المساحي	20%		2025/7/1	5386	الوحدة المحلية	إنشاء حملة ميكانيكية لقرية الماي على مساحة 400م	الوحدة المحلية		
	20%		2025/7/1	4200		إنشاء حملة ميكانيكية لقرية شنوان على مساحة 350م			
جارى تحديد القيمة التقديرية للديزل والمثبت ( لجنة تحديد السعر ) جارى البت الفنى	25%		2025/7/1	40	الوحدة المحلية	شراء وتوريد مثبت للتيار الكهربائي للمركز التكنولوجي للوحدة المحلية	الطرق المحلية		
			2025/7/1	1000		شراء وتوريد ديزل قدرة (30) كـ ف للمركز التكنولوجي			
تم وضع طبقة السن وجارى عمل بلاءات المطر	50%		2025/7/1	12900	مشروع الرصف ( وحدة الرصف بيت حلف )	رصف شارع دائرة الناحية بالراهنب من الوحدة المحلية حتى ماكينة الطحين مروراً بصيدلية الدكتور عماد شتلة بطول 1كم	الطرق المحلية		
تم وضع طبقة السن وجارى عمل بلاءات المطر	50%		2025/7/1	7491		رصف مدخل كفر طنبى بطول 1كم بعرض 7,5 ( مشترك محافظة )			
جارى وضع طبقة الأسفلت	75%		2025/7/1	2910		رصف طريق شبين الكوم طنبى بطول 8كم بعرض 8م جانبية السكة الحديد من مزلقان المرور شبين الكوم ( مشترك محافظة )			
جارى الفتح المالي يوم 2026/1/21	25%		2025/7/1	10172		إحلال وتجديد أعمدة الإنارة العامة على طريق شبين الكوم / قويسنا بعدد 106 عامود بمدينة شبين الكوم ( مشترك محافظة )			
56763	إجمالي مشترك المحافظة			38900800	الإجمالي				

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : 2026/1/20