

بيان متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ من ٢٠٢٢/٦/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
(القيمة بالآلف جنيه)

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة لتنفيذا لعيني	مد صرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنك	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتي مدير	جملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	المشروع	القطاع
تم تسليم الموقع	١٠٠%					هيئة الابنية التعليمية	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	احلال وتجديد الحملة الميكانيكية بحى غرب شبين الكوم +	تدعيم احتياجات الحى
تم التنفيذ	١٠٠%											استكمال تطوير ورفع كفاءة المخازن لنقل مقر الحى	
تم التنفيذ	١٠٠%					شركة المنوفية للاليات	٩٠٠	—	٩٠٠	—	٩٠٠	عمل عميرات جسيمة لمعدا الحملة الميكانيكية	تحسين البيئة
تم اصدار أمر التوريد	١٠٠%					الإدارة المالية	١١٠٠	—	١١٠٠	—	١١٠٠	شراء وتوريد لودر زاحف قطة	
تم التنفيذ	١٠٠%					مديرية الاسكان	٣٣٦٠.٧١ ٢	٣٣٦٠.٧١٢	—	٣٣٦٠.٧١٢	—	انشاء حديقة على أرض شارع مصر (مشروعات مشتركة) (تمويل ذاتي)	
تم التنفيذ	١٠٠%						١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	—	١٢٠٠٠	—	انشاء عدد(١٤٨) وحدة سكنية بالعزبة الغربية اسكان اقتصادى	
							٢٠٨٦٠.٧ ١٢	١٥٣٦٠.٧١ ٢	٥٥٠٠	١٥٣٦٠.٧١ ٢	٥٥٠٠	الإجمالي	

المصدر : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٢/٩/٨م