

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٤-١٢-١ وحتى ٢٠٢٤-١٢-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		التمويل	المنصرف	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
									أولاً: مشروعات الإدارة المالية
تم استيلاء سيارة كسح	٥٠.٠	٣٥٠٠			٧٠٠٠		٧٠٠٠	مدينة أشمون	توريد عدد ٢ سيارات شغف مياه
تم استيلاء سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع	١٠٠.٠	١١٠٠٠			١١٠٠٠		١١٠٠٠	مدينة أشمون	توريد ١ قلاب ٢٠ طن
	٠.٠	٠			١٧٥٠٠	٦٥٠٠	١١٠٠٠	مشترك محافظة	توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
تم توريد مهمات الأتارة متبقى بند واحد (٣٠٠٠ لمبه)	٩٠.٠	٤٥٠٠			٥٠٠٠		٥٠٠٠	مدينة أشمون	توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢ كشف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)
تم الانتهاء من الاعمال	١٠٠.٠	٢٠١٠			٢٠١٠		٢٠١٠	مدينة أشمون	توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعه لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصة بالمشمات
	٥٨.٣	٢١٠١٠			٣٦٠١٠		٣٦٠١٠		اجمالي الادارة المالية
									ثانيا: شركة المنوفية لصيانة الاليات
جارى العمل	٩٥.٠	٣٣٥٢			٣٥٣٩.١٢		٣٥٣٩	مدينة أشمون	عمل عميرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر)
	٩٥.٠	٣٣٥٢			٣٥٣٩.١٢		٣٥٣٩		اجمالي الصيانة
									ثالثا: هيئة الابنية التعليمية
	١٠.٠	١٥٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون (تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)
جارى أعمال التكسير للانترلوك والسور	١٠.٠	١٥٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى (تشجير-عمل بلدورات+برجولات+إنارة)

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٤-١٢-١ وحتى ٢٠٢٤-١٢-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							النسبة %	قيمة التنفيذ
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير +إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠	١٠٠
عمل انترلوك لحديقة صفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠	١٥٠
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			٢٤٠	٢٤٠
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠		٧٩٠٠			٧٩٠	٧٩٠
رابعاً: مشروعات الصرف								
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٢٤١٩	٣٠
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦ م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٨٦٣	٣٠
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٢٨٦٥ وعرض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠				٠
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠				٠
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١				٠

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٤-١٢-١ وحتى ٢٠٢٤-١٢-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		التمويل	المنصرف	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم عمل رفع مساحى وتسليم الموقع	٠.٠				٦٣٢٥		٦٣٢٥	مدينة أشمون	رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون
تم قطع الفرمة وصب القدمه في الشوارع المراد رصفها وتم وضع وتركيب البردورة لهم	٣٠.٠	٢٠٧٠			٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
تم قطع الفرمة وصب القدمه في الشوارع المراد رصفها وتم وضع وتركيب البردورة لهم	٣٠.٠	٢٠٧٠			٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
	١٩.١	٧٤٢٢.٠٠٠			٣٨٨١١		٣٨٨١١		اجمالي الرصف
	٣٣.٧	٣٢٥٧٤.٠٠٠			٩٦٥٥٠.١٢	١٠٣٠٠.٠٠٠	٨٦٢٥٠.١٢٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٤-١٢-٢٥