

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2022 - 2023 في الفترة من 2022-10-1 وحتى 2022-10-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحى	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ							
	0.0								أولاً: مشروعات الإدارة المالية
تم موافاة الادارة المالية والتخطيط بالمقاييسات الخاصة باحتياجات مدينة اشمون من معدات النظافة	0.0				3650		3650	مدينة أشمون	شراء عدد سيارة قلاب 20 طن + لودر مفصلي 1 متر (بخطة 2022-2023)
تم تسليم مواقع زرع الأعمدة للمقاول وتم توريد مهمات الأعمدة لمخازن المحافظة	0.0				4312		4312	مدينة أشمون	أعمدة أنارة مقابر المسلمين بعدد عامود بالمشتملات + عدد 2 كشك محول بالمشتملات
	0.0				3080		3080	مدينة أشمون	دعم منظومة الأنارة بأعمدة ديكورية بعدد 80 عامود بشارع الثورة ( مشترك محافظة )
تم موافاة الادارة المالية والتخطيط بالمقاييسات الخاصة باحتياجات مدينة اشمون من مهمات الأنارة	0.0				2371		2371	مدينة أشمون	شراء وتوريد مهمات أنارة
	0.0	0	0	0	13413	0	13413		اجمالي الادارة المالية
	0.0								ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات
تم ارسال بيان بالمعدات للتخطيط وتم افادتنا بعدم مخاطبة شركة المنوفية	0.0				1000		1000	مدينة أشمون	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكة لعدد 6 معدة
	0.0				1000	0	1000		اجمالي
	0.0								ثالثاً:هيئة الابنية التعليمية
هذا المشروع يتم تنفيذه من خطة العام المالى 2021/2022 ونسبة تنفيذه حتى الآن 40% وتم مخاطبة هيئة الابنية التعليمية بالمنوفية بالعديد بالخطابات أخرها رقم 7737 في 19/10/2022	40.0	1200.000			3000		3000	مدينة أشمون	أستكمال انشاء موقف اشمون العمومي على مساحة 2م1178.5
	40.0	1200	0	0	3000	0	3000		اجمالي هيئة الابنية التعليمية
	0.0								رابعاً قطاع : - الصرف
	0.0				3200		3200	مدينة أشمون	رصف شارع شكري القوتلى بطول 800 متر
	0.0				10000		10000	مدينة أشمون	رصف الشارع الدائري بطول 1250 متر

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2022 - 2023 في الفترة من 2022-10-1 وحتى 2022-10-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ							
	0.0				4000		4000	مدينة أشمون	رصف أمتداد شارع الثورة ( سوق المواشي ) بطول 500 متر
تم قطع الغرمة وإزالة الأرصفه	20.0	280			1400		1400	مدينة أشمون	رصف شارع المدارس بطول 400 متر
	0.0				3000		3000	مدينة أشمون	رصف شارع الشهداء بطول 600 متر
	0.0				1400		1400	مدينة أشمون	رصف شارع السلام من مخزن أنابيب الرويني حتي ترعة الجناية بطول 350 متر
قامت الشركة بإعمال الرفع المساحي	0.0				8000		8000	مدينة أشمون	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الثورة بطول 2000 متر
	0.0				1600		1600	مدينة أشمون	رصف شارع الناصر بطول 400 متر
تم قطع الغرمة وإزالة الأرصفه	20.0	720			3600		3600	مدينة أشمون	رصف شارع السيدة خديجة بطول 900 متر
تم قطع الغرمة وإزالة الأرصفه	20.0	500			2500		2500	مشترك مدينة	رصف شارع مصرف سبل من كوبري العزباوي حتي كوبري شرف مارا بكوبري الشنوفي بطول 500 متر
	0.0				1200		1200	مشترك مدينة	رصف شارع التأمينات بطول 400 متر
	0.0				8000		8000	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الثورة بطول 1600 متر
تم قطع الغرمة وإزالة الأرصفه	20.0	180			13600		13600	مشترك مدينة	رصف الشارع الدائري بطول 2000 متر
	0.0				9000		9000	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع سعد زغلول بطول 1800 متر
تم تكسير طبقة الأسفلت وجارى قطع الغرمة وجارى إ	10.0	900			9000		9000	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع خالد بن الوليد بطول 3000 متر
	0.0				8100		8100	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الشهداء بطول 16.2 كم

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2022 - 2023 في الفترة من 2022-10-1 وحتى 2022-10-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ							
	0.0				2000		2000	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع الثورة بطول 2 كم
	0.0				5510		5510	مشترك مدينة	رصف الشوارع المتفرعة من شارع صلاح الدين الشرقي وعددها 13 شارع بطول 4.55 كم
	2.7	2580			95110	0	95110		أجمالي قطاع الرصف
	3.4	3780.000	0.000	0.000	112523.000	0.000	112523.000		الاجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : 2022-10-25