

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2022/2021 في الفترة من 2022-5-1 حتى 2022-5-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ							
									اولا: مشروعات الوحدة
تم الانتهاء من الأعمال وتم التسليم المبدئي	100.00	20			20		20	مدينة أشمون	شراء وتوريد وتركيب وحدة مراقبة (كاميرات مراقبة هارد 5 ميجا بالكاميرات والشاشة وأدوات التركيب) للحملة الميكانيكية
تم مخاطبة ادارة التخطيط بالمحافظة بكتابنا المسلم باليد بتاريخ 2022/3/8 بتعديل المشروع وازافة الاعتماد الخاص به على مشروع تركيب كمرات مراقبة لمبنى الحملة الميكانيكية ولم نوافى بالتعديل حتى تاريخه	0.00	0			20		20	مدينة أشمون	شراء وتوريد عدد 7 طفاية حريق 12 ك بودرة وعدد 7 طفاية حريق 6 ك ثاني أكسيد الكربون وعدد 3 جهاز أطفاء ذاتي للحملة الميكانيكية
	50.00	20			40		40		اجمالي الوحدة
									ثانيا: مشروعات الإدارة المالية
تم التوريد	100.0	2000			2000		2000	مدينة أشمون	شراء عدد سيارة فلاب 20 طن (بخطه 2021-2022)
	100.0	550			550		550	مركز أشمون	أعمدة إنارة خطة 2021-2020
	100.0	2550	0	0	2550	0	2550		اجمالي الادارة المالية
									ثالثا: شركة المنوفية
جاري العمل كما تم فك عدد 2 سيارة بمقر حملة مجلس المدينة وجاري اصلاحهم	84.0	839.74			1000		1000	مركز أشمون	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية
	84.0	839.74			1000	0	1000		اجمالي شركة المنوفية
									رابعا:هيئة الابنية التعليمية

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2022/2021 في الفترة من 2022-5-1 حتى 2022-5-25

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ							
طبقاً لما ورد الينا من هيئة الابنية التعليمية في كتابها رقم 6100/1301 في 13-4-2022 أنه جاري اعمال الحفر للأساسات بالموقع كما افادت بأنه يتم تحديث الموقف التنفيذي اسبوعياً وارساله الى المحافظة	15.0	1575.000			10476		10476	مدينة أشمون	انشاء موقف اشمون العمومي على مساحة 11178.5م2
تم مخاطبة الادارة العامة للتخطيط بالمحافظة لالغاء المشروع وتم ارسال تعديل بالمشروع وازافة الاعتماد الخاص به على مشروعات الصرف ولم نوافق بالرد حتى الان	0.0	0.000			3100		3100	مدينة أشمون	احلال وتجديد مبني تحسين البيئة
	11.6	1575	0	0	13576	0	13576		اجمالي هيئة الابنية التعليمية
									خامساً: شركة مياه الشرب والصرف الصحي
تم مخاطبة الشركة بكتابنا رقم 3544 بتاريخ 2022-5-8	100	353			353		353	مركز أشمون	توصيل مرافق لعدد 4 مدارس
	100	353			353.000		353.000		اجمالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي
	30.5	5337.74			17519.000	0.000	17519.000		الاجمالي

بالنسبة لمهمات الأتارة : - معتمد لها مبلغ 600 ألف جنيه جاري التوريد (تم توريد اللمبات) ونسبة التنفيذ 100% 0

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : 2022-5-25