

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2021 - 2022 في الفترة من 1-3-2022 وحتى 25-3-2022

| بيان الموقف التنفيذي   | التنفيذي العيني |              | المنصرف | التمويل | الإجمالي | اعتماد ذاتي | اعتماد البنك | المدينة أو الحي | اسم المشروع  |
|--|-----------------|--------------|---------|---------|----------|-------------|--------------|-----------------|--|
|  | النسبة          | قيمة التنفيذ |         |         |          |             |              |                 |  |
|  |                 |              |         |         |          |             |              |                 | اولا: مشروعات الوحدة   |
| تم الانتهاء من الأعمال وتم التسليم المبدئي   | 30.00           | 6            |         |         | 20       |             | 20           | مدينة أشمون     | شراء وتوريد وتركيب وحدة مراقبة (كاميرات مراقبة هارد 5 ميجا بالكاميرات والشاشة وأدوات التركيب ) للحملة الميكانيكية          |
| تم مخاطبة التخطيط بالمحافظة لتعديل المشروع   | 0.00            | 0            |         |         | 20       |             | 20           | مدينة أشمون     | شراء وتوريد عدد 7 طفاية حريق 12 ك بودرة وعدد 7 طفاية حريق 6 ك ثاني أكسيد الكربون وعدد 3 جهاز أطفاء ذاتي للحملة الميكانيكية |
|  | 15.00           | 6            |         |         | 40       |             | 40           |                 | اجمالي الوحدة  |
|  |                 |              |         |         |          |             |              |                 | ثانيا: مشروعات الإدارة المالية   |
| تم التوريد   | 100.0           | 2000         |         |         | 2000     |             | 2000         | مدينة أشمون     | شراء عدد سيارة فلاب 20 طن (بخطه 2021-2022)   |
|  | 100.0           | 550          |         |         | 550      |             | 550          | مركز أشمون      | أعمدة إنارة خطة 2020-2021  |
|  | 100.0           | 2550         | 0       | 0       | 2550     | 0           | 2550         |                 | اجمالي الادارة المالية   |
|  |                 |              |         |         |          |             |              |                 | ثالثا: شركة المنوفية   |
| جاري العمل كما تم فك عدد 2 سيارة بمقر حملة مجلس المدينة وجاري اصلاحهم              | 84.0            | 839.74       |         |         | 1000     |             | 1000         | مركز أشمون      | عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية  |
|  | 84.0            | 839.74       |         |         | 1000     | 0           | 1000         |                 | اجمالي شركة المنوفية   |
|  |                 |              |         |         |          |             |              |                 | رابعا:هيئة الابنية التعليمية   |
| جاري عمل الجسات وتم مخاطبة هيئة الابنية التعليمية بالمنوفية برقم 1971 في 3-3-2022  | 10.0            | 1050.000     |         |         | 10476    |             | 10476        | مدينة أشمون     | انشاء موقف اشمون العمومي على مساحة 11178.5م2   |
| تم مخاطبة الادارة العامة للتخطيط بالمحافظة لالغاء المشروع ولم نوافق بالرد حتى الان | 0.0             | 0.000        |         |         | 3100     |             | 3100         | مدينة أشمون     | احلال وتجديد مبني تحسين البيئة   |

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2021 - 2022 في الفترة من 2022-3-1 وحتى 2022-3-25

| بيان الموقف التنفيذي                              | التنفيذي العيني |              | المنصرف | التمويل | الإجمالي  | اعتماد ذاتي | اعتماد البنك | المدينة أو الحي | اسم المشروع                         |
|---|-----------------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
|   | النسبة          | قيمة التنفيذ |         |         |           |             |              |                 |                                     |
|   | 7.7             | 1050         | 0       | 0       | 13576     | 0           | 13576        |                 | اجمالي هيئة الابنية التعليمية       |
|   |                 |              |         |         |           |             |              |                 | خامسا: شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
| تم مخاطبة الشركة بكتابنا رقم 1976 بتاريخ 2022-3-3 | 0               | 0            |         |         | 353       |             | 353          | مركز أشمون      | توصيل مرافق لعدد 4 مدارس            |
|   | 0               | 0            |         |         | 353.000   |             | 353.000      |                 | اجمالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
|   | 25.4            | 4445.74      |         |         | 17519.000 | 0.000       | 17519.000    |                 | الاجمالي                            |

بالنسبة لمهمات الأتارة : - معتمد لها مبلغ 600 ألف جنيهه جاري التوريد (تم توريد اللمبات ) ونسبة التنفيذ 100% 0

المصدر : إدارة الخطيط  
التاريخ : 2022-3-25