

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2021 - 2022 في الفترة من 2022-6-1 وحتى 2022-6-20

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ						
								اولا: مشروعات الوحدة
تم الانتهاء من الأعمال وتم التسليم المبدئي	100.00	20		20		20	مدينة أشمون	شراء وتوريد وتركيب وحدة مراقبة (كاميرات مراقبة هارد 5 ميغا بالكاميرات والشاشة وأدوات التركيب ) للحملة الميكانيكية
تم مخاطبة ادارة التخطيط بالمحافظة بكتابنا المسلم باليد بتاريخ 2022/3/8 بتعديل المشروع واصافة الاعتماد الخاص به على مشروع تركيب كمرات مراقبة لمبنى الحملة الميكانيكية ولم نوافق بالتعديل حتى تاريخه	0.00	0		20		20	مدينة أشمون	شراء وتوريد عدد 7 طفاية حريق 12 ك بودرة وعدد 7 طفاية حريق 6 ك ثاني أكسيد الكربون وعدد 3 جهاز أطفاء ذاتي للحملة الميكانيكية
	50.00	20		40		40		اجمالي الوحدة
								ثانيا: مشروعات الإدارة المالية
تم التوريد	100.0	2000		2000		2000	مدينة أشمون	شراء عدد سيارة فلاب 20 طن (بخطة 2021-2022)
	100.0	550		550		550	مركز أشمون	أعمدة إنارة خطة 2021-2020
	100.0	2550	0	2550	0	2550		اجمالي الادارة المالية
								ثالثا: شركة المنوفية
جاري العمل كما تم فك عدد 2 سيارة بمقر حملة مجلس المدينة وجاري اصلاحهم	84.0	839.74		1000		1000	مركز أشمون	عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية
	84.0	839.74		1000	0	1000		اجمالي شركة المنوفية
								رابعا:هيئة الابنية التعليمية

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة 2021 - 2022 في الفترة من 1-6-2022 وحتى 20-6-2022

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		التمويل	المنصرف	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة	قيمة التنفيذ							
طبقاً لما ورد اليها من هيئة الابنية التعليمية في كتابها رقم 6100/1301 في 13-4-2022 أنه جاري العمل كما افادت بأنه يتم تحديث الموقف التنفيذي اسبوعيا وارساله الى المحافظة	30.1	3150.000			10476		10476	مدينة أشمون	انشاء موقف اشمون العمومي على مساحة 11178.5م2
تم مخاطبة الادارة العامة للتخطيط بالمحافظة لالغاء المشروع وتم ارسال تعديل بالمشروع واصافة الاعتماد الخاص به على مشروعات الصرف ولم نوافي بالرد حتى الان	0.0	0.000			3100		3100	مدينة أشمون	احلال وتجديد مبني تحسين البيئة
	23.2	3150	0	0	13576	0	13576		اجمالي هيئة الابنية التعليمية
									خامسا: شركة مياه الشرب والصرف الصحي
تم مخاطبة الشركة بكتابنا رقم 3544 بتاريخ 8-5-2022	100	353			353		353	مركز أشمون	توصيل مرافق لعدد 4 مدارس
	100	353			353.000		353.000		اجمالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي
	39.5	6912.74			17519.000	0.000	17519.000		الاجمالي

بالنسبة لمهمات الأتارة : - معتمد لها مبلغ 600 ألف جنيهه جاري التوريد (تم توريد اللمبات ) ونسبة التنفيذ 100% 0

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : 20-6-2022