

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	منفذ حكومي	تمويل بنكي	الجهة المنفذة	الاعتماد البنكي	حالة المشروع	القطاع الفرعي	القطاع	الموقع	المركز
جارى التوريد	١٠٠%	١٢٥٤		الإدارة المالية	١٢٥٤	جديد	معدات إنارة	الكهرباء	منوف و قري الوحدة	منوف
جارى رفع المطابق	٥٠%	٥٠٠		مديرية الطرق	١٠٠٠	إحلال و تجديد	رصف داخل المدن و القرى	الطرق و النقل	سدود	منوف
جارى تسليم أعمال السن للجنة الطرق	٥٠%	٥٠٠		مديرية الطرق	١٠٠٠	استكمال	رصف داخل المدن و	الطرق و النقل	شبرابلولة	منوف
تم الانتهاء من فردالسن ودمكه	٦٠%	٩٦٠		الهيئة العامة للطرق و النقل	١٦٠٠	جديد	رصف داخل المدن و القرى	الطرق و النقل	منوف	منوف
تم تنفيذ ١٧ بلاعة	١٠٠%	١٠٠		شركة مياه الشرب و الصرف الصحى	١٠٠	جديد	تحسين البيئة	تحسين البيئة	منوف	منوف
تم التوريد	١٠٠%	١٠٠.٨٢١.٦	١٠٠.٨٢١.٦	الوحدة المحلية	١٠٥	جديد	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	منوف و قري المركز	منوف
تم إستلام ٦ معدات	١٠٠%	٦٠٠		شركة المنوفية لصيانة الإليات	٦٠٠	إحلال و تجديد	إدارة المخلفات	تحسين البيئة	منوف	منوف
تم التوريد	١٠٠%	٢٢٠٠	١٩١٦	الإدارة المالية	٢٢٠٠	جديد	إدارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	٢ زاوية رزين + فيشا الكبرى +	منوف
تم إصدار أمر التوريد				الإدارة المالية	١٢٥٠	جديد	إدارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	منشأة سلطان	منوف
تم التوريد	١٠٠%	١٥١٨	١٢٣٢	الإدارة المالية	١٥١٨	جديد	إدارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	فيشا الكبرى + طملاي	منوف
تم التوريد	١٠٠%	١٥٠٠		الإدارة المالية	١٥٠٠	جديد	إدارة المخلفات	تحسين البيئة	جزى	منوف
تم التنفيذ	٩٤%	٤٠٤.٧٦٦	٤٠٤.٧٦٦	الوحدة المحلية	٤٣٠	جديد	تحسين البيئة	تحسين البيئة	منوف	منوف
تم إصدار أمر التوريد	٠%			الإدارة المالية	٦٠٠	جديد	مد و تدعيم شبكات الكهرباء	الكهرباء	برهيم و طملاي و جزى	منوف
تم التنفيذ	١٠٠%	١٠٠	١٠٠	الوحدة المحلية	١٠٠	جديد	تحسين البيئة	تحسين البيئة	برهيم	منوف

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١

المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعي	حالة المشروع	اسم المشروع	بنك	الجهة المنفذة	تمويل حكومي	منفذ حكومي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي			
منوف	الحامول	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	إنشاء مظلة لمعدات الوحدة المحلية	٧٥	الوحدة المحلية	٧٥	٧٥	%١٠٠	تم التنفيذ			
منوف	كفر السنايس	تحسين البيئة	مياه شرب و صرف	جديد	توصيل مياه الشرب و الصرف الصحي بمدرسة كفر السنايس الابتدائية الحديثة	١٣٦	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	١٣٦	١٣٦	%١٠٠	تم التنفيذ			
منوف	برهيم و بلمشط	تحسين البيئة	مياه شرب و صرف صحي	جديد	تركيب عدد ٢ عداد مياه بالمجمع التنموي و الوحدة المحلية	٤٥	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	٤٥	٤٥	%١٠٠	تم التنفيذ			
منوف	طملاى	تحسين البيئة	مياه شرب	جديد	توصيل مياه الشرب وتركيب العدادات لمدرسة طملاى الجديدة تعليم أساسى	٨٢	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	٨٢	٨٢	%١٠٠	تم التنفيذ			
منوف	بلمشط	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	خدمات تعليمية و ثقافية	جديد	تركيب عداد كهرباء للمجمع التنموي	٢٠	شركة كهرباء جنوب الدلتا	١٠.٧٩	١٠.٧٩	%٥٤	جارى إصدار أمر الدفع للتنفيذ			
منوف	طملاى	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	إنشاء مظلة لمعدات الوحدة المحلية	١٤٠	الوحدة المحلية	١٤٠	١٤٠	%١٠٠	تم التنفيذ			
منوف	برهيم و الكوم الأحمر	الأمن و الأطفاء و المرور و شرطة المرافق	الحماية المدنية	جديد	توريد و تركيب عدد ٢ حنفية حريق ببرهيم والكوم الأحمر	٤٥	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	٤٥	٤٥	%١٠٠	تم التنفيذ			
إجمالي الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠											١٤٠٠٠	٧٦١.٥٥٢	١٠٢٧٠.٥٥٦	%٧٣

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٠٢١/٥/٣١