

الموقف التنفيذي الختامي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن الفترة ٢٠٢٢/٦/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

الاعتماد بالألف جنية

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ	تمويل ذاتى	تمويل حكومى	إنتهاء التنفيذ	بدأ التنفيذ	الجملة	إعتماد ذاتى	إعتماد حكومى	جهة التنفيذ	أسم المشروع	القطاع
تم التوريد	١٠٠%	٣٥٠	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٣٥٠	-	٣٥٠	الادارة المالية	شراء وتوريد معدات ومهمات انارة	الكهرباء
جارى العمل	٦٥%	٥٨٥			٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٩٠٠		٩٠٠	مديرية الطرق	إعادة رصف شارع عبده حمزة من كوبرى الحاجية حتى عملية المياه بطول ١,٥ كم عرض ١٠م	الطرق والنقل
لم يتم التوريد حتى الآن	-	-	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٦٠٠	-	٦٠٠	الادارة المالية	سيارة شفط ورش مياه ٤م	تحسين البيئة
تم إصلاح اللودر كتريلر رقم ٦٢٩٨ و السيارة رقم ٦٥٢٣ والقلاب رقم ٦٥٢٤ والقلاب رقم ٦٢٩٧	١٠٠%	٣٠٠	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٣٠٠	-	٣٠٠	شركة المنوفية لصيانة الآليات والمعدات	عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة	تحسين البيئة
تم التنفيذ	١٠٠%	٢٨٩٩	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٢٨٩٩		٢٨٩٩	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	إنشاء سوق نموذجى بسرس اللبان	تحسين البيئة
جارى العمل	-	-			٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٠		٢٠٠	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	تطوير كورنيش كوبرى الحاجية	تحسين البيئة
	٨٢%	٤٢٣٤					٥٢٤٩		٥٢٤٩		الجملة	

مصدر الخبر: إدارة البوابة الإلكترونية
تاريخ الخبر : ٢٠٢٢/٦/٣٠