

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن الفترة ٢٠٢٢/٨/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١

الاعتماد بالألف جنية

القطاع	أسم المشروع	جهة التنفيذ	إعتماد حكومي	إعتماد ذاتي	الجملة	بدأ التنفيذ	إنهاء التنفيذ	تمويل حكومي	ذاتي مدبر	تمويل ذاتي	المنفذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
الكهرباء	شراء وتوريد معدات ومهمات اناة	الادارة المالية	٢٥٠	-	٢٥٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	٢٥٠	%١٠٠	تم التوريد
الطرق والنقل	إعادة رصف شارع عبده حمزة من كوبرى الحجاجية حتى عملية المياه بطول ١٥١ كم عرض ١٠ م	الهيئة العامة للطرق والكبارى	٩٠٠	-	٩٠٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	٥٨٥	%٦٥	جارى العمل
تحسين البيئة	سيارة شفط ورش مياه ٤م	الإدارة المالية	٦٠٠	-	٦٠٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	-	-	لم يتم التوريد حتى الآن
تحسين البيئة	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	شركة المنوفية لصيانة الآليات والمعدات	٣٠٠	-	٣٠٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	٣٠٠	%١٠٠	تم إصلاح اللودر كتريلر رقم ٦٢٩٨ والسيارة رقم ٦٥٢٢ والقلاب رقم ٦٥٢٤ والقلاب رقم ٦٢٩٧
تحسين البيئة	إنشاء سوق نموذجى بسرس الليان	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	٢٨٩٩	-	٢٨٩٩	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	٢٨٩٩	%١٠٠	تم التنفيذ
تحسين البيئة	تطوير كورنيش كوبرى الحجاجية	هيئة العامة للأبنية التعليمية	٢٠٠	-	٢٠٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	١٩٠	%٩٥	جارى العمل
الجملة			٥٢٤٩	-	٥٢٤٩						٤٢٢٤	%٨٢	

مصدر الخبر: إدارة البوابة الإلكترونية  
تاريخ الخبر : ٢٠٢٢/٨/٢٢