

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن الفترة ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢ /٧/٣١

الاعتماد بالألف جنية

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ	تمويل ذاتي	ذات مدبر	تمويل حكومي	إنهاء التنفيذ	بدأ التنفيذ	الجملة	إعتماد ذاتي	إعتماد حكومي	جهة التنفيذ	أسم المشروع	القطاع
تم التوريد	١٠٠%	٢٥٠	-	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٢٥٠	-	٢٥٠	الادارة المالية	شراء وتوريد معدات ومهمات اناة	الكهرباء
جارى العمل	٦٥%	٥٨٥	-	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٩٠٠	-	٩٠٠	الهيئة العامة للطرق والكبارى	إعادة رصف شارع عبده حمزة من كوبرى الحجاجية حتى عملية المياه بطول ٥١ كم عرض ١٠ م	الطرق والنقل
لم يتم التوريد حتى الآن	-	-	-	-	-	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٦٠٠	-	٦٠٠	الإدارة المالية	سيارة شفط ورش مياه ٤م	تحسين البيئة
تم إصلاح اللودر كتريلر رقم ٦٢٩٨ والسيارة رقم ٦٥٢٢ والقلاب رقم ٦٥٢٤ والقلاب رقم ٦٢٩٧	١٠٠%	٣٠٠				٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٣٠٠		٣٠٠	شركة المنوفية لصيانة الآليات والمعدات	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة	تحسين البيئة
تم التنفيذ	١٠٠%	٢٨٩٩				٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٢٨٩٩		٢٨٩٩	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	إنشاء سوق نموذجى بسرس الليان	تحسين البيئة
جارى العمل	٩٥%	١٩٠				٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٧/١	٢٠٠		٢٠٠	هيئة العامة للأبنية التعليمية	تطوير كورنيش كوبرى الحجاجية	تحسين البيئة
	٨٢%	٤٢٢٤						٥٢٤٩	-	٥٢٤٩	الجملة		

مصدر الخبر: إدارة البوابة الإلكترونية  
تاريخ الخبر : ٢٠٢٢/٧/١٩