

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021/2022 من 1/3/2022 حتى 31/3/2022 القيمة بالآلاف جنيه

الوحدة المحلية	العمية / الفرعية	القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	حجمه	الحجمه الفعليه	جهة التنفيذ	تمويل البنك	التحويل الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبه للحجته	الموقف التنفيذي
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	معدات اثاره	شراء ووريد هومات اثاره عامه	467	0	467	467	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	اعتمده اثاره	شراء ووريد وتركب اعتمده اثاره ميكروه حظه (2020/2021)	135	0	135	135	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	اعتمده اثاره	شراء ووريد وتركب اعتمده اثاره عامه حظه (2020/2021)	140	0	140	140	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	الكهرباء	اكتساب	محل عدد 2 كتشك سكانين كمر الحمايه وطوب الحديد بالحريه الوسطى	58	0	58	58	الاداره العاليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	استكمال رصف شارع الشيخ عبد الصمد سليمه (المحده) من شارع بور سعيد حتى شارع سراج الدين	1000	0	1000	1000	مديره الطرق	0	0	0	0	تم التسليم لمديره الطرق
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع الاستيفاد بدايه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر بطول 3 غير	500	0	500	500	مديره الطرق	0	0	0	40%	جاري عمل الشبوات
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	رصف شارع دار الحاجه بالشهداء بدايه من شارع عبد القوي الصبح حتى شارع شعلان	1150	0	1150	1150	مديره الطرق	0	0	0	90%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع شعلان من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	90%	جاري تركيب ابر لوك الارصه
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع الصاعه بدايه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	40%	تم وضع حطه الاساس
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع دار الحاجه بمرسنا من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	40%	تم وضع حطه الاساس
الشهداء	الشهداء	طرق وبن	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع مسجده السلام ورفف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	1350	0	1350	1350	مديره الطرق	0	0	0	30%	تم فرد طيفه سن
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	تحسين البنيه	استكمال اعمال نظوم واتزاده بافضل الحريه الوسطى	4746	0	4746	4746	هنه الانبي	0	0	0	90%	جاري العمل
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد لوتر كبر 4 متر	4017	0	4017	4017	الاداره العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد عدد 1 فلات 30 طن	2900	0	2900	2900	الاداره العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد سباره شطف ورض مياه	530	0	530	530	الاداره العاليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	عمرات جسمه	500	0	500	500	الخريجه للآليات	0	0	0	50%	جاري الاملاخ
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	وصل مرافق للمدارس الجديده (الشهداء عماد الجولي - عشما الجديد)	307	0	307	307	شركه مياه الشرب	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	استكمال نظوم المركز التكنولوجي بالشهداء وتركيب كاميرات مراقبه	185	0	185	185	الوحده المحطه	185	0	185	100%	تم التنفيذ
الحجته					23985		23985	24083						