

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021/2022 من 1/7/2022 حتى 31/7/2022 القيمة بالآلاف جنيه

الوحدة المحلية	العمية / القرية	القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	حجمه	الحجمه الفعليه	وجه التنفيذ	تمويل البنك	التحويل الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبه للحجته	الموقف التنفيذي
الشهداء	الشهداء / الكهراء	القطاع الفرعي	معدات اثاره	شراء ووريد مهمات اثاره عامه	467	0	467	467	الاداره العامه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء / الكهراء	القطاع الفرعي	اعتمده اثاره	شراء ووريد وتركب اعتمده اثاره ميكروم حظه (2020/2021)	135	0	135	135	الاداره العامه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء / الكهراء	القطاع الفرعي	اعتمده اثاره	شراء ووريد وتركب اعتمده اثاره عامه حظه (2020/2021)	140	0	140	140	الاداره العامه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء / الكهراء	القطاع الفرعي	اكتساق	محل عدد 2 كتشك سكانين كمر الحمايه وطوب الحديد بالحريه الوسطى	58	0	58	58	الاداره العامه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	استكمال رصف شارع الشيخ عبد الصمد سليمه (المحده) من شارع بور سعيد حتى شارع سراج الدين	1000	0	1000	1000	مديره الطرق	0	0	0	0	تم التسليم لمديره الطرق
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع الاستيفاد بدايه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر بطول 3 غير	500	0	500	500	مديره الطرق	0	0	0	100%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	رصف شارع دار الحاجه بالشهداء بدايه من شارع عبد القوي الصبح حتى شارع شعلان	1150	0	1150	1150	مديره الطرق	0	0	0	100%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع شعلان من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	100%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع القماحه بدايه من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	95%	تم الرصف وجزى تركيب الاثر لوك
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع دار الحاجه بسرستا من شارع بور سعيد حتى شارع النصر	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	70%	تم وضع طيفه الاساس وجز عمل اللدورات
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل العميه	اخذاه رصف شارع مسجده السلام و رصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	1350	0	1350	1350	مديره الطرق	0	0	0	95%	تم الرصف وجزى تركيب الاثر لوك للارضه
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	تحسين البنيه	استكمال اعمال نظوم واتزاده بافضل الحريه الوسطى	4746	0	4746	4746	هسته الانسيه	0	0	0	98%	جزى العمل
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد لوتر كبر 4 متر	4017	0	4017	4017	الاداره العامه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء	زايه السطحي تراجل - زايه التأخوره	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد عدد 1 فلات 30 طن	2900	0	2900	الاداره العامه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	تحسين البنيه	معدات نظافه	شراء ووريد سباره شطف ورض مياه	530	0	530	الاداره العامه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	عمرات جسمه	500	0	500	500	الخريجه للآليات	0	0	0	100%	تم الاصلاح
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	مواصل مرافق للمدارس الجديده (الشهد عماد الجولي - عشما الجديده)	307	0	307	307	شركه مياه الشرب	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	استكمال نظوم المركز التكنولوجي بالشهداء وتركيب كاميرات مراقبه	185	0	185	185	الوحده المحلته	185	0	185	100%	تم التنفيذ
المحله					23985		23985	24083						