

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021/2022 من 1/6/2022 حتى 30/6/2022 القيمة بالآلاف جنيه

الوحدة المحلية	المنطقة / القرية	القطاع الفرعي	اسم المشروع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	حجمه	الحجمه الفعليه	وجه التنفيذ	تمويل البنك	التحويل الذاتي	قيمة التنفيذ	النسبه للحجته	الموقف التنفيذي
الشهداء	الشهداء / الكهراء	معدات اباره	شراء ووريد مهمات اباره عامه	467	0	467	467	الاداره العماليه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء / الكهراء	اعتمده اباره	شراء ووريد وتركب اعتمده اباره ميكروه حجفه (2020/2021)	135	0	135	135	الاداره العماليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء / الكهراء	اعتمده اباره	شراء ووريد وتركب اعتمده اباره عامه حجفه (2020/2021)	140	0	140	140	الاداره العماليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء / الكهراء	اكتساب	محل عدد 2 كتشك سكانين كمر الجنايه وطوب الحديد بالحريه الوسطى	58	0	58	58	الاداره العماليه	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	1000	0	1000	1000	مديره الطرق	0	0	0	0	تم التسليم لمديره الطرق
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	500	0	500	500	مديره الطرق	0	0	0	100%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	1150	0	1150	1150	مديره الطرق	0	0	0	100%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	100%	تم الرصف
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	95%	تم الرصف وجرى تركيب الاثر لوك
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	2000	0	2000	2000	مديره الطرق	0	0	0	70%	تم وضع طيفه الاساسي وتم عمل اللدورات
الشهداء	الشهداء	طرق وغل	رصف داخل المدينه	1350	0	1350	1350	مديره الطرق	0	0	0	95%	تم الرصف وجرى تركيب الاثر لوك للارضه
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	تحسين البنيه	4746	0	4746	4746	هنه الانسيه	0	0	0	98%	جرى العمل
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	4017	0	4017	4017	الاداره العماليه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	2900	0	2900	2900	الاداره العماليه	0	0	0	100%	تم التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	530	0	530	530	الاداره العماليه	0	0	0	0	تم اصدار امر التوريد
الشهداء	الشهداء	تحسين البنيه	معدات نظافه	500	0	500	500	الخريفيه للابانات	0	0	0	100%	تم الاصلاح
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	307	0	307	307	شركه مياه الشرب	0	0	0	100%	تم التنفيذ
الشهداء	الشهداء	تدعيم وحدات	تدعيم وحدات	185	0	185	185	الوحده المحلته	185	0	185	100%	تم التنفيذ
المحله				23985		23985	24083						