

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي
٢٠١٩/٢٠١٨ عن المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٢٠م

الجهة:- مديرية القوى العاملة بالمنوفية / التخطيط والمتابعة

(والقيمة بالآلاف جنيهه)

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني	الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي
						بنك	داخلي	حملة			نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %	
المباني	تطوير مقر ديوان المديرية	مقار مديريات سكنية	مباني غير سكنية	بالعدد	١٠	٢٠١٨/٧/٣	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٠	-	٢٠٠	٢٠%	٦٠	<p>- جاري قيام مديرية الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عملية تطوير ديوان المديرية وسيتم فتح المطاريف الغنية يوم ٢٠١٩/١/٢٩</p> <p>- تم موافاة هيئة الخدمات الحكومية ببيان بالاحتياجات الكتروني و لم يتم موافاتنا بأي رد حتى تاريخه .</p> <p>- تم اناحة بنك الإستثمار لمبلغ وقدره ٢٠ ألف جنيه لشراء الآلات والعدد لمركز التدريب المهني .</p> <p>- جاري التوريد والإضافة للأصناف المشتراه عن طريق لجنة المشتريات بالمديرية .</p>
تجهيزات	شراء تجهيزات	تجهيزات	معدات الآت و معدان	بالعدد				٥٠	-	٥٠	٢٠%	٢٠	
الات ومعدات	شراء تجهيزات	مراكز التدريب	معدات الآت و معدان	بالعدد				٢٠	-	٢٠	١٠٠%	٢٠	
الأدوات والعدد و	شراء عدد وأدوات	مراكز التدريب	أدوات عدد و	بالعدد				١٠	-	١٠	١٠٠%	٢٠	
التجهيزات	شراء آلات ومعدات	مراكز التدريب	تجهيزات	بالعدد				٢٠	-	٢٠	١٠٠%	٢٠	
								٤٨٠	-	٤٨٠	٢٥%	١٢٠	