

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  
٢٠١٩/٢٠١٨ عن المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣٠م

(والقيمة بالآلاف جنيه)

الجهة :- مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية /التخطيط والمتابعة

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني	
						شهر	ن	إلى	بنك	داخلي	حملة			نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد % د
المباني	تطوير مقر ديوان المديرية	مقر مديريات	الكوم شبين	بالعدد	١٠	٢٠١٨/٧/٣	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٠	-	٢٠٠	-	-	٢٠%	٦٠	* جاري قيام مديرية الإسكان بطرح عملية تطوير ديوان المديرية * * تم موافاة هيئة الخدمات الحكومية ببيان بالاحتياجات الالكتروني و لم يتم موافاتنا بأي رد حتى تاريخه * - قامت لجنة المشتريات بالمديرية بطرح باقي الاحتياجات لمركز التدريب المهني بأشمون عدة مرات و لم يتقدم أحد و جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء بالأمر المباشر *
								٥٠	-	٥٠	-	-	٢٠%	٤٠	
								٢٠	-	٢٠	-	-			
								١٠	-	١٠	-	-			
								١٠٠	-	١٠٠	-	-			
٤٨٠	-	٤٨٠	-	-	٢٠%	١٠٠									