

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي
٢٠١٩/٢٠١٨ عن المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٠

الجهة:- مديرية القوى العاملة بالمنوفية / التخطيط والمتابعة

(والقيمة بالآلاف جنيهه)

القطاع	القطاع الفرعي	اسم المشروع	الموقع	وحدة القياس	الكمية	مدة التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي	
						شهر	ن	إلى	بنك	داخلي	جملة			نسبة التنفيذ العيني	الاعتماد %		
المباني	تطوير مقر ديوان المديرية	مقار مديريات	مباني غير سكنية	بالعدد	١٠	٢٠١٨/٧/٢	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٠	-	٢٠٠	-	-	٦٠	٢٠%	قامت مديرية الإسكان بالفتح الفني لعملية تطوير ديوان المديرية وسيتم الفتح المالي في ٢٠١٩/٢/٢٤		
								٥٠	-	٥٠	-	-	٢٠	٢٠%		تم موافاة هيئة الخدمات الحكومية ببيان بالإحتياجات الكتروني ولم يتم موافاتنا بأي رد حتى تاريخه .	
								١٠٠	-	١٠٠	-	-	٢٠	١٠٠%			تم شراء العدد والآلات اللازمة للورش بمركز التدريب المهني وتم دفع مبلغ الشراء وقدره ٢٩.٩٢١ جنيهه .
								٢٠	-	٢٠	-	-	٢٠	٢٥%			
٤٨٠	-	٤٨٠	-	-	-	-	١٢٠	٢٥%									