

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل  
بخطة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

( القيمة بالآلف جنيه )

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانه	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
١	الشهداء	الطرق والنقل	رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع الدكتور احمد غانم من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	٨٨٥.٦	%٤٥	جارى توريد طبقة الأساس وعمل الأرصفة
٢	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع التلوانى بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	٨٨٥.٦	%٤٥	جارى توريد طبقة الأساس وعمل الأرصفة
٣	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع عزيز طبانة من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية القديمة بطول ٣٠٠ متر وعرض ٧ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٣٩٣	٠	١٣٩٣	٥٨١.٨٥	%٤٥	جارى توريد طبقة الأساس وعمل الأرصفة
٤	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر وعرض ٧ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢٠٢٨	٠	٢٠٢٨	٩١٢.٦	%٤٥	جارى توريد طبقة الأساس وعمل الأرصفة
٥	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع حضانه الشروق بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	٥٩٠.٤	%٣٠	تم الانتهاء من الفرمة وجرى عمل الأرصفة

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانة	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
٦	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة وحتى شارع دابر الناحية بسرسنا بطول ٥٠٠ متر تقريبا وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	٥٩٠.٤	٣٠%	تم الانتهاء من الفرمة وجرى عمل الأرصفة
٧	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع كفر الشيخ بداية من بورسعيد وحتى شارع الشيخ منصور بطول ٧٠٠ متر تقريبا مع رصف ومتفرعاته بطول ٣٠٠ متر تقريبا بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٠٣٣	٠	٤٠٣٣	١٤١١.٥٥	٣٥%	تم الانتهاء من الفرمة وجرى عمل الأرصفة
٨	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف شارع غبريال المتفرع من طريق شنتنا الحجر بطول ٦٥٠ متر وعرض ٦ متر بمركز بركة السبع ( مشترك محافظة )	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	١٦٢٥	٦٥%	الانتهاء من الأساس وعمل الأرصفة
٩	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف شارع ترعة البهجي بمنطقة الحد البحري ومنطقة ديا الكوم بطول ١٢٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٦٣٠	٠	٤٦٣٠	٣٧٧٨	٦٠%	الانتهاء من الأساس وعمل الأرصفة
١٠	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف بلاط انترلوك مربع سكنى منطقة عبد المنعم رياض ومنطقة طريق النصر ومسكن السيد نصر بمدينة بركة السبع (مشترك محافظة)	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٨٠٥	٢٠٠٠	٣٨٠٥	٣٢٨٣	٦٠%	الانتهاء من الأساس وعمل الأرصفة
١١	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى منطقة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٥٠	١٠%	أعمال الرفع المساحي
١٢	بركة السبع	الطرق والنقل	استكمال رصف مربع سكنى منطقة محيى المهدي - منطقة مسجد العراقي - منطقة سيدي إسماعيل - المعية الشرعية - منطقة جمال عبد الناصر بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٨ متر بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٣٤٥	٠	٤٣٤٥	٤٣٤.٥	١٠%	أعمال الرفع المساحي

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانه	ذاتى	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
١٣	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى منطقة بورسعيد الجهة الشرقية بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٣١٢٠	٠	٣١٢٠	٣١٢	%١٠	أعمال الرفع المساحى
١٤	بركة السبع	الطرق والنقل	تركيب بلاط انترلوك بشارع مقابر المسلمين بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	٢١٠	%١٠	أعمال الرفع المساحى
١٥	حى غرب	الطرق والنقل	رصف شارع الجلاء القبلى حتى جمال عبد الناصر بطول ٦٠٠ متر وعرض ٦ متر حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	٧٧٠	%٣٥	تم الانتهاء من الفرمة وجرى عمل الأرصفة
١٦	حى غرب	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى بمنطقة الاحمدية حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٢٥٠	٠	٤٢٥٠	٢٥٥٠	%٦٠	تم الانتهاء من الأساس
١٧	حى غرب	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى بمنطقة التعاونيات حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٣٠٥٠	٠	٣٠٥٠	١٨٣٠	%٦٠	تم الانتهاء من الأساس
١٨	حى غرب	الطرق والنقل	رصف شارع السلام بالعزبة الغربية حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٣٥٥٠	٠	٣٥٥٠	٧١٠	%٢٠	جرى قطع الفرمة

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانه	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
١٩	سرس الليان	الطرق والنقل	رصف بلاط انترلوك عدد ٣ مناطق ( سيدي الكوراني - مصطفى كامل - شارع الجمهورية ) بطول ٥٣٠٤ متر بسرس الليان	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٣٣٦	٠	١٣٣٦	١١٩٣.٤	%٩٠	جارى تركيب البلاط
٢٠	سرس الليان	الطرق والنقل	رصف طريق السوق من أمام مدرسة الاتحادية حتى تقاطع سكة الجزيرة بمدينة سرس الليان ( مشترك محافظة )	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٧٠٠	٢٠٠٠	٦٧٠٠	٣٣٥٠	%٥٠	جارى توريد طبقة الأساس
٢١	سرس الليان	الطرق والنقل	رصف طريق سروهيت من كوبرى الجمال حتى كوبرى مصرف سرس الليان بمدينة سرس الليان ( مشترك محافظة )	مديرية الطرق مشروع الرصف	٦٦٣٥	٠	٦٦٣٥	٣٦٤٣.٧٥	%٥٥	جارى الانتهاء من الأساس

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة  
تاريخ البيان :- ٢٠٢٣/١١/٢٣