

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي 2021 / 2022  
فى الفترة من 2021/7/1 حتى 2022/2/27

( القيمة بالآلف جنيه )

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
أساس + أرصفة	%60	1800	3000	1.5	إعادة رصف ورفع كفاءة شارع عبده حمزة من كوبرى المرور حتى عملية المياه بطول 1,5 كم عرض متوسط 10 متر	سرس الليان
أساس + أرصفة	%50	750	1500	1.5	إعادة رصف شارع الجمهورية ابتداء من كوبرى المرور بطول 1,5 كم عرض متوسط 6 متر	سرس الليان
تم الرفع المساحى	%5	0	500	1	إعادة رصف شارع سكة العمارة وشارع حافظ الخياط حتى شارع داير الناحية بطول 1 كم عرض متوسط 6 متر	سرس الليان
	%0	0	0	0.5	استكمال رصف شارع الشيخ عبد المجيد سليم ( المحده ) من شارع بورسعيد حتى شارع سراج الدين	الشهداء
أسفلت	%75	405	540	0.3	إعادة رصف شارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
أسفلت	%95	1159	1220	0.6	رصف شارع داير الناحية بالشهداء بداية من شارع عبد القوى الضبع حتى شارع شعلان	الشهداء
أسفلت	%95	2232	2350	0.7	إعادة رصف شارع شعلان من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
أساس + أرصفة	%50	2695	3850	1	إعادة رصف شارع الصاغة بداية من بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
توريد أساس	%40	600	1500	0.8	إعادة رصف شارع داير الناحية بسرشنا من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
أعمال قطع فرمة	%15	81	540	0.4	إعادة رصف شارع مسجد السلام ورصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	الشهداء
بلدورات + انترلوك	%65	2340	3600	2	شوارع مقابل المستشفى المركزي طريق كفر عليم والمؤدية لطريق كفر الحاج داود عرض 6 متر	بركة السبع
أساس + بلدورة	%55	825	1500	0.6	تفريعات شارع جواد حسنى خلف المستشفى ربطا بطريق كفر عليم عرض 6 متر	بركة السبع
أساس	%50	900	1800	2	تفريعات شارع المحكمة وتفريعات شارع الزراعة - شارع حسني عبده - تفريعات شارع عبد المنعم رياض بطول 2 كم	بركة السبع
أساس	%45	1035	2300	0.5	شارع محمد البلشي بجوار المول مع شارع الثورة حتى محطة الوقود عرض 6 متر	بركة السبع
أساس	%40	800	2000	0.56	تفريعات جواد حسنى منطقة مقابر المسيحيين للشوارع المتفرعة المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
يوجد عوائق مياه		0	3000	0.5	شارع طريق الكورنيش الجهة اليسرى من أحمد رشدي حتى مزلقان السكة الحديد	بركة السبع
تكسير أسفلت + فرمة	%35	2800	8000	2	طريق النصر من مزلقان السكة الحديد حتى لوحة مدخل المدينة عرض 6 متر	بركة السبع
أساس + أرصفة	%50	1750	3500	1	استكمال بور سعيد حتى مساكن السيد نصر وشوارع المساكن عرض 6 متر	بركة السبع

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
توريد أساس	50%	950	1900	1	شارع كريم الدين والبريد والمدارس عرض 6 متر	بركة السبع
توريد أساس	50%	900	1800	1	شارع مدرسة الصنابع و خلف المساكن والتفريعات بين المساكن وخلف شركة الكهرباء بما فيهم شارع البرعى عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			2500	1	ش المعديّة ( فوده ) حتى المعديّة وطريق المقلب والتفريعات بالجهة اليمنى منه ربطا بطريق شبين حتى نهاية الحيز عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			3500	1	تفريعات طريق شبين يمين الشوارع المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			2500	1.5	شارع غبريال وأول تفريعة منه شمال مع شارع بلال وشارع سوق القماش ومحل الذهب عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			1600	0.4	شارع أبو شاهين عرض 6 متر	بركة السبع
			0	0.5	شارع نجم مع الشوارع الجانبية منه على طريق شبين عرض 6 متر	بركة السبع
			0	1.3	شارع الجيش حتى تلاقى بورسعيد مع شارع أبو شادي حتى تلاقى شارع الجيش والتفريعات المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
			0	2	مجمع منطقة مسجد العراقي - المؤسسة - سيدي إسماعيل - تفريعات محي المهدي - تفريعات الكورنيش - الجمعية الشرعية - تفريعات مصطفى كامل بطول 2 كم تقريبا	بركة السبع
			0	1.4	الحد البحري من ترعة ديا الكوم وشارع ترعة البهجي والتفريعات من الشوارع المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
			0	1.4	منطقة موسى العليمى - الشوادي - العوامرية - سوق الخميس - تفرجات شارع بورسعيد - استكمال جواد حسنى	بركة السبع
أسفلت	%75	4200	5600	1.5	إعادة رصف شارع الجيش ( من تقاطع شارع غراب حتى ميدان سليمان متولى )	قويسنا
كشط + أرصفة	%35	1575	4500	1	شارع سعد زغلول	قويسنا
أسفلت + بلاط	%70	3920	5600	5.65	رصف مربع عبد المحسن الصباحى ومتفرعاته ( عدد 10 شوارع )	قويسنا
أساس	%45	7515	16700	7.9	رصف مربع الجلاء ومتفرعاته ( عدد 25 شارع )	قويسنا
أساس	%25	67	350	0.15	شارع نصر الدين من سعد زغلول	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3	%15	30	300	0.1	شارع السلام ( من أبو الخير حتى عاشور )	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3	%15	225	1500	1	شارع الشباسى بداية من شارع الباجورى حتى نهايته باتجاه مجمع المدارس	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3	%15	45	300	0.5	رصف عدد 2 عطفه من الشهيد الشاطر إلى شرف الدين وعدد 1 عطفه من شارع شرف الدين إلى غرب المركز	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3	%15	160	1100	1.5	شارع محمد زرد من هندسة الرى	قويسنا

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
لصق mco	%80	2000	2500	1.5	ترميم وإعادة رصف طريق منوف - الحامول بداية من كوبرى السرساوية حتى مزلقان عطية بطول 1000 متر وعرض 8 متر	منوف
أساس	%55	1402	3450	1.15	ترميم وإعادة رصف طريق الجوازات ابتداء من مبنى عمر أفندي حتى طريق التحويلة وكذلك من أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى حتى نهاية الحديقة بطول 1150 متر وعرض 10 متر	منوف
انترلوك	%75	2212	2950	2.5	توريد وتركيب بلاط أنترلوك لشوارع مدينة منوف	منوف

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة  
تاريخ البيان :- 2022/2/27