

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي 2020 / 2019
عن الفترة من 2019/11/28 حتى 2020/2/29

(القيمة بالآلاف جنيه)

المركز	الموقع	القطاع الفرعى	اسم المشروع	بنك	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع مدرسة غادة	250	0	250	125	%50	جارى التنفيذ
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع الروضة المحمدية	1950	0	1950	877.5	%45	جارى التنفيذ
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	إعادة رصف شارع المرور	600	0	600	270	%45	جارى التنفيذ
الباжور	مدينة الباجور	رصف داخل المدن والقرى	إعادة رصف شارع بلال	450	0	450	180	%40	جارى التنفيذ
بركة السبع	مدينة بركة السبع	رصف داخل المدن والقرى	رصف شوارع (مصطفى كامل - بور سعيد - الجلاء - طريق الكنيسة) بطول 2.5 كم	2900	0	2900	1160	%40	جارى التنفيذ
تلا	مدينة تلا	رصف داخل المدن والقرى	رصف شارع النادى بطول 600 متر وعرض 8 متر	1000	0	1000	550	%55	جارى التنفيذ
تلا	مدينة تلا	رصف داخل المدن والقرى	رصف طريق تلا - طنوب بداية من كوبرى الصباغين بقرية بمم وحتى مصرف شونى بطول 1.5 كم	805	0	805	120.75	%15	جارى التنفيذ
حى شرق	حى شرق	رصف داخل المدن والقرى	استكمال رصف طريق مصطفى كامل البحرى	1900	0	1900	1045	%55	جارى التنفيذ

ملاحظات	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	جملة	ذاتي	بنك	اسم المشروع	القطاع الفرعى	الموقع	المركز
جارى التنفيذ	20%	420	2100	0	2100	إعادة رصف مربع سكنى بإجمالي طول 1.4 كم ويشمل (إعادة رصف شارع سيدى لاشين من سعد زغلول بطول 350 متر × 6 متر - رصف عدد 2 شارع خلف مسجد سيدى خميس بطول 450 متر × 6 متر - إعادة رصف شارع درب مهير بطول 200 متر × 6 متر - إعادة رصف شارع أبو النور من نفق البساتين حتى المركز الطبى بطول 400 متر × 10 متر	رصف داخل المدن والقرى	حى غرب	حى غرب
جارى التنفيذ	40%	786	1965	0	1965	رصف طريق من أول طريق الراهب - المصلحة حتى الطريق الرئيسي بميت خلف بطول 1 كم متوسط العرض 8 متر (طريق انشائى)	رصف داخل المدن والقرى	المصلحة	شبين الكوم
جارى التنفيذ	40%	376	940	0	940	رصف طريق كفاءة جانبية مليج الغربية (من أول كوبرى الفحل بطول 1 كم باتجاه الوحدة المحلية)	رصف داخل المدن والقرى	مليج	شبين الكوم
جارى التنفيذ	55%	412.5	750	0	750	إعادة رصف شارع أنور السادات (العهد الجديد)	رصف داخل المدن والقرى	مدينة قويسنا	قويسنا
جارى التنفيذ	55%	495	900	0	900	رصف شارع خلف هندسة الرى وثلاث مداخل	رصف داخل المدن والقرى	مدينة قويسنا	قويسنا
جارى التنفيذ	20%	760	3800	0	3800	ترميم وإعادة رصف طريق برهيم من الجهتين ابتداء من مطحن المعداوى حتى محطة محولات منوف بطول 2.5 كم	رصف داخل المدن والقرى	مدينة منوف	منوف
جارى التنفيذ	20%	114	570	0	570	استكمال رصف شارع برهيم من الناحية الغربية المؤدى إلى مسجد حلمى بطول 500 متر	رصف داخل المدن والقرى	بلمشط	منوف

ملاحظات	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	جملة	ذاتي	بنك	اسم المشروع	القطاع الفرعى	الموقع	المركز
جارى التنفيذ	20%	63	630	0	630	رصف وإعادة رصف شارع الشعالنة من طريق برمودى المرصوف مارا بمكتب البريد وحتى الوحدة المحلية بطول 600 متر	رصف داخل المدن والقرى	سدود	منوف

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- 2020/2/29