

**مشروعات الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية
للعام المالي 2021 / 2022
تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي 2021 / 2022**

(القيمة بالآلف جنيه)

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
تم قطع فرمة وجارى فرد أساس	30%	600	2000	1.5	إعادة رصف ورفع كفاءة شارع عبده حمزة من كوبرى المرور حتى عملية المياه بطول 1,5 كم عرض متوسط 10 متر	سرس الليان
تكسير أسفلت	12%	240	2000	1.5	إعادة رصف شارع الجمهورية ابتداء من كوبرى المرور بطول 1,5 كم عرض متوسط 6 متر	سرس الليان
تم الرفع المساحى	5%		1000	1	إعادة رصف شارع سكة العمارة وشارع حافظ الخياط حتى شارع داير الناحية بطول 1 كم عرض متوسط 6 متر	سرس الليان
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4	5%		1000	0.5	استكمال رصف شارع الشيخ عبد المجيد سليم (المحده) من شارع بورسعيد حتى شارع سراج الدين	الشهداء
قطع فرمة	15%	75	500	0.3	إعادة رصف شارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد حتى شارع النصر بطول 3 متر	الشهداء
تم قطع فرمة وتوريد أساس	25%	288	1150	0.6	رصف شارع داير الناحية بالشهداء بداية من شارع عبد القوى الضبع حتى شارع شعلان	الشهداء
تم قطع فرمة وتوريد أساس	30%	900	2000	0.7	إعادة رصف شارع رصف شارع شعلان من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
تم قطع فرمة	30%	900	2000	1	إعادة رصف شارع الصاغة بداية من بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
تم قطع فرمة	15%	300	2000	0.8	إعادة رصف شارع داير الناحية بسرسنا من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4	5%		1350	0.4	إعادة رصف شارع مسجد السلام ورصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	الشهداء
تم قطع فرمة وتوريد أساس وبلدورات	45%	1125	2500	1	شوارع مقابل المستشفى المركزي طريق كفر عليم والمؤدية لطريق كفر الحاج داود عرض 6 متر	بركة السبع
قطع فرمة	25%	375	1500	0.6	استكمال شارع جواد حسنى خلف المستشفى وتفريعاته ربطا بطريق كفر عليم عرض 6 متر	بركة السبع
تم قطع فرمة وتوريد أساس	30%	540	1800	2	منطقة موسى العليمي - الشوادي - العوامرية - سوق الخميس - تفريعات شارع المحكمة تفريعات شارع الزراعة - شارع حسني عبده - تفريعات شارع عبد المنعم رياض بطول 2 كم	بركة السبع
قطع فرمة	25%	313	1250	0.5	شارع محمد البلشي بجوار المول مع شارع الثورة حتى محطة الوقود عرض 6 متر	بركة السبع
قطع فرمة	20%	280	1400	0.56	تفريعات جواد حسنى منطقة مقابر المسيحيين لشوارع المتفرعة المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
يوجد عوائق مياه			1250	0.5	شارع طريق الكورنيش الجهة اليسرى من أحمد رشدي حتى مزلقان السكة الحديد	بركة السبع
عوائق مياه			2500	1	طريق النصر من مزلقان السكة الحديد حتى لوحة مدخل المدينة عرض 6 متر	بركة السبع
تكسير أسفلت	20%	1000	5000	2	تفريعات شارع بورسعيد المرصوف المكتملة المباني والمرافق واستكمال بورسعيد حتى مساكن السيد نصر وشوارع المساكن عرض 6 متر	بركة السبع
فرمة	20%	300	1500	0.6	شارع كريم الدين والبريد والمدارس عرض 6 متر	بركة السبع

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			2500	1	شارع مدرسة الصنایع و خلف المساكن والتفريعات بين المساكن وخلف شركة الكهرباء بما فيهم شارع البرعى عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			2500	1	ش المعديّة (فوده) حتى المعديّة وطريق المقلب والتفريعات بالجهة اليمنى منه ربطا بطريق شبين حتى نهاية الحيز عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			2500	1	تفريعات طريق شبين يمين الشوارع المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			2500	1	شارع غربال وأول تفريعة منه شمال مع شارع بلال وشارع سوق القماش ومحل الذهب عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			1000	0.4	شارع أبو شاهين عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			1250	0.5	شارع نجم مع الشوارع الجانبية منه على طريق شبين عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4			3250	1.3	شارع الجيش حتى تلاقى بورسعيد مع شارع أبو شادى حتى تلاقى شارع الجيش والتفريعات المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/4		2463	1800	2	مجمع منطقة مسجد العراقي - المؤسسة - سيدي إسماعيل - تفريعات محي المهدي - تفريعات الكورنيش - الجمعية الشرعية - تفريعات مصطفى كامل بطول 2 كم تقريبا	بركة السبع
تم عمل الرفع المساحي			3500	1.4	الحد البحري من ترعة ديا الكوم وشارع ترعة البهجي والتفريعات من الشارع المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			2500	1.5	إعادة رصف شارع الجيش (من تقاطع شارع غراب حتى ميدان سليمان متولى)	قويسنا

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
إرجاء			2000	1	إعادة رصف شارع العهد الجديد (من ميدان الشهداء حتى بداية الكوبرى الجديد)	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			2000	1	إعادة رصف شارع عبد المحسن الصباحى (من نادى المعلمين حتى نهايته بجوار حديقة تحيا مصر)	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			250	0.4	رصف شارع الصباحى (من شارع محمد سليمان حتى بداية الرصف الموجود خلف المدارس)	قويسنا
قطع فرمة	%25	1638	6550	5.65	رصف مربع عبد المحسن الصباحى (على نعناعه - لطفي هلال - القنال - عبد العظيم بلابل)	قويسنا
تم قطع فرمة	%20	1830	9150	7.9	رصف مربع الجلاء	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			1500	1	شارع سعد زغلول	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			1502	1	شارع الشباسى بداية من شارع الباجورى حتى نهايته باتجاه مجمع المدارس	قويسنا
عوائق مياه			2500	1.5	إعادة رصف شارع محمود سيباويه	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			100	0.1	شارع السلام (من أبو الخير حتى عاشور)	قويسنا
تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3			1000	1	شارع محمد فريد	قويسنا

الموقف	اسم المشروع	الكمية	الاعتماد	التنفيذ	تنفيذ %	الموقف التنفيذي
قويسنا	شارع نصر الدين من سعد زغلول	0.15	200			تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3
قويسنا	شارع محمد زرد من هندسة الري	1.5	1500			تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3
قويسنا	إعادة رصف شارع تيمور من الجهتين	1	2000			تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3
قويسنا	شارع الحق (خلف المقابر)	0.5	200			تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3
قويسنا	شارع سعد عبد الله من الجلاء حتى الشهيد	0.6	300			تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3
قويسنا	رصف عدد 2 عطفه من الشهيد الشاطر إلى شرف الدين وعدد 1 عطفه من شارع شرف الدين إلى غرب المركز	0.5	200			تم استلام الموقع بتاريخ 2021/10/3
قويسنا	إعادة رصف شارع عزيز فهمي	0.5	1500			عوائق مياه
قويسنا	إعادة رصف شارع إبراهيم باشا بجوار بنزينه بنها	1	1000			عوائق مياه
منوف	ترميم وإعادة رصف طريق منوف – الحامول بداية من كوبري السرساوية حتى مزلقان عطية بطول 1000 متر وعرض 8 متر	1	2400	1020	30%	فرمة + أساس
منوف	ترميم وإعادة رصف طريق الجوازات ابتداء من مبنى عمر أفندي حتى طريق التحويلة وكذلك من أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية الحديقة بطول 1150 متر وعرض 10 متر	1.15	3450	518	15%	جاري قطع فرمة

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
قطع فرمة + تكسير أرضية	30%	645	2150	10.75	توريد وتركيب بلاط أنترلوك لشوارع مدينة منوف	منوف

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- 2021/12/23