

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

ادارة التخطيط والمتابعة

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 / 2022 عن الفترة من 2021/7/1 إلى 2022/2 /16

م	الوحدة	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعلية	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة تنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
1	م.قويسنا	م.قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وعدد (26) عامود 10متر لانارة طريق جيهان (2021/2020)	الادارة المالية	128						100%	تم التوريد
2	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد 3 لودر 1م	الادارة المالية	5307						70%	تم توريد عدد(2)لودر بمخازن المحافظة وجاري توريد اللودرات المتبقية بمعرفة الادارة الماليه بالمحافظة
3	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد سيارة شفط مياه بخزان 4م	الادارة المالية	1282						65%	سيتم التوريد خلال شهر ابريل بمعرفة الادارة الماليه وذلك حسب اخطار الشركه المسند اليها المشروع

4	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد 30 صندوق قمامه	الادارة المالية	150						تم موافتنا بمقايسته ب (270)الف وجاري توريد فرق المقايسته بمبلغ (120)الف من المحافظه	25%
5	م.قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	عمل عميرات جسيمه لمعدات الحمله الميكانيكيه (لودر-فلااب-سياره)	شركه المنوفيه لصيانه الاليات	1143						تم ارسال عدد (2) معده (ا) لودرهيدروميكا 6274 (ب) جليدر هيدروميكا 6783 وجاري الاصلاح	20%
6	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	معدات انارة	شراء وتوريد ادوات ومهمات اناره	الادارة الماليه	624						تم توريد جميع مهمات الانارة بمخازن المحافظه	80%
7	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وتركيب عدد(20)عامود ديكوري بمشتملاتهم لانارة ميدان سليمان متولي	الادارة الماليه	248						تم التوريد والتركيب	100%
8	م.قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد مكنسه (شفط اتربه)(2021/2020)	الادارة المالية	1500						تم التوريد	100%
9	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وتركيب عدد(2)محول كهربائي لانارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه وطريق بين ميت بره وميت العبسي	الادارة الماليه	260						تم الغاء المشروع وارجائه بخطة العام القادم (22-23) وتم اضافة اعتماده وهو(260) الف جنيه الي مشروع شراء مهمات انارة للمدينه بخطة العام الحالي (21-22) وتم اصدار اوامر الحاق الاسناد وجاري التوريد بمعرفة	80%

الادارة الماليه بالمحافظة														
تم توصيل المياه الشرب للمدارس وتم عمل محضر نهو اعمال لعدد (5) مدرسة وجاري استكمال اعمال توصيل الصرف الصحي لعدد (2) مدرسة	%90						518	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	توصيل صرف صحي ومياه الشرب وتركيب عدادات لعدد 7مدارس (م.عبد الحليم السكري ع . بكفر ابو الحسن -طفر اشليم ت.ا- منشأة دملو ع .كناوة ب ابن هس ت ا-الشهيد محمد سمير ابو غنيمه بكفر السلاميه ت ,را)	مياه شرب وصرف صحي	تحسين البيئه	قويسنا	م.قويسنا	10
تم قطع فرمه بعدد (35)شارع بالمدينه وتم وضع طبقه سن واثاث بعدد (7) شوارع وجاري استكمال باقي اعمال الرصف	%40						1607	مديرية الطرق والنقل	رصف داخل المدينه	رصف داخل المدينه	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	11
تم عمل محضر تسليم الموقع لمندوب مصنع الطائرات بتاريخ 2022/1/30	%65						240	الادارة الماليه	توريد وتركيب عدد(30)عامود لانهارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه	مد وتدعيم شبيكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	12

13	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد 4 سياره 10طن	الادارة الماليه	5200						تم الشراء وبناء علي تعليمات اللوادر بالمحافظة باعادة توزيع المعدات تم توريد عدد(2)معدنه لمركز ومدينة قويسنا	%100
14	قويسنا	قويسنا	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات الوحدات المحليه	شراء وتوريد عدد1سيارة دوبل كابينه	الاداريه الماليه	500						تم تجميد الشراء بناءا علي قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 3012لسنة2021، شان ترشيد الانفاق الحكومي	%0

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : 2022/2/23

