

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والتي تقوم بتنفيذها الوحدة

م	القطاع	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	الإجمالي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
١	قطاع الكهرباء شراء أعمدة إنارة	٢٤٠	٥٠	٢٩٠	٢٠١,٥٧١	%٨٤	تم عمل مطالبة ٢٠١,٥١٧ وجاري التوريد
	شراء أدوات ومعدات ومهمات إنارة	٣١٥	-	٣١٥	٢٠٩,٠٤٦	%٦٦	تم عمل مطالبة بمبلغ ٢٠٩,٠٤٦
	إنارة طريق الحرية (جيهان) سابقا وحول المجلس والمحكمة بالطاقة الشمسية	١٩٠	٨٢	٢٧٢	-	-	تم عمل مذكرة للعرض علي السيد رئيس المركز للموافقة علي طرح العملية
	إجمالي قطاع الكهرباء	٧٤٥	١٣٢	٨٧٧	-	-	
٢	قطاع تحسين البيئة أ- أدوات نظافة و شراء كمبوسر وترس لحام و جاك هامر ومشحمة وتونجر شحن	١٧٥	-	١٧٥	١٩,٩٢٠	%١١	تم التنفيذ وجاري البت المالي وجاري الترسية
	ب - إنشاء أحواض تجميل	٤٠	-	٤٠	٣٠,٦٨٠	%١٠٠	تم التنفيذ
	ج - عمل خط حفليات بيارات تشريب (قرية دمهوج)	٥٠	-	٥٠	٤١,٦٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٣	تدعيم احتياجات الوحدات (إنشاء مبني الوحدة)	١٠٥٠	٣٠٠	١٣٥٠	٧,٠٠	%٠,٦	
٤	أحكام قضائية	١٥٠	-	١٥٠	١٤٠,٩٢٢	%٩٤	تم التنفيذ
	الإجمالي	٢٢١٠	٤٢٢	٢٦٤٢	٦٥٠,٧٣٩	%٢٩	

المصدر: إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ: ٢٠١٤/١١/٢٣