

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل
بخطة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

(القيمة بالآلف جنيه)

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانه	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
١	الشهداء	الطرق والنقل	رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع الدكتور احمد غانم من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	١٨٦٩.٦	%٩٥	تم الانتهاء
٢	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع التلوانى بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	١٨٦٩.٦	%٩٥	تم الانتهاء
٣	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع عزيز طبانة من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية القديمة بطول ٣٠٠ متر وعرض ٧ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٢٩٣	٠	١٢٩٣	١٢٣٨.٣٥	%٩٥	تم الانتهاء
٤	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر وعرض ٧ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢٠٢٨	٠	٢٠٢٨	١٩٣٦.٦	%٩٥	تم الانتهاء
٥	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع حضانه الشروق بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	١٤٧٦	%٧٥	تم الانتهاء من الأساس والأرصفة
٦	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول ٥٠٠ متر تقريبا وعرض ٦ متر بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٩٦٨	٠	١٩٦٨	١٤٧٦	%٧٥	تم الانتهاء من الأساس والأرصفة

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانه	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
٧	الشهداء	الطرق والنقل	تطوير منظومة رصف طرق داخلية بمدينة الشهداء رصف شارع كفر الشيخ بداية من بورسعيد وحتى شارع الشيخ منصور بطول ٧٠٠ متر تقريبا مع رصف ومتفرعاته بطول ٣٠٠ متر تقريبا بمدينة الشهداء	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٠٣٣	٠	٤٠٣٣	٣٠٢٤.٧٥	%٧٥	تم الانتهاء من الأساس والأرصفة
٨	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف شارع غبريال المتفرع من طريق شنتنا الحجر بطول ٦٥٠ متر وعرض ٦ متر بمركز بركة السبع (مشترك محافظة)	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	٢٣٧٥	%٩٥	تم الانتهاء
٩	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف شارع ترعة البهجي بمنطقة الحد البحري ومنطقة ديا الكوم بطول ١٢٠٠ متر وعرض ٦ متر بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٦٣٠	٠	٤٦٣٠	٤٣٩٨.٥	%٩٥	تم الانتهاء
١٠	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف بلاط انترلوك مربع سكنى منطقة عبد المنعم رياض ومنطقة طريق النصر ومساكن السيد نصر بمدينة بركة السبع (مشترك محافظة)	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٨٠٥	٢٠٠٠	٣٨٠٥	٣٦١٤.٧٥	%٩٥	تم الانتهاء
١١	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى منطقة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	١٤٢٥	%٩٥	تم الانتهاء
١٢	بركة السبع	الطرق والنقل	استكمال رصف مربع سكنى منطقة محيى المهدي - منطقة مسجد العراقى - منطقة سيدى إسماعيل - المعية الشرعية - منطقة جمال عبد الناصر بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٨ متر بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٣٤٥	٠	٤٣٤٥	٤١٢٧.٧٥	%٩٥	تم الانتهاء
١٣	بركة السبع	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى منطقة بورسعيد الجهة الشرقية بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٣١٢٠	٠	٣١٢٠	٢٣٤٠	%٧٥	تم الانتهاء من الأساس والأرصفة
١٤	بركة السبع	الطرق والنقل	تركيب بلاط انترلوك بشارع مقابر المسلمين بمدينة بركة السبع	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢١٠٠	٠	٢١٠٠			

م	المركز	القطاع	اسم المشروع	الجهة المنفذة	خزانه	ذاتي	جملة	التنفيذ	نسبة تنفيذ	ملاحظات
١٥	حى غرب	الطرق والنقل	رصف شارع الجلاء القبلى حتى جمال عبد الناصر بطول ٦٠٠ متر وعرض ٦ متر حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	١٧٦٠	%٨٠	تم الانتهاء من الأساس والأرصفة
١٦	حى غرب	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى بمنطقة الاحمدية حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٢٥٠	٠	٤٢٥٠	٤٠٣٧.٥	%٩٥	تم الانتهاء
١٧	حى غرب	الطرق والنقل	رصف مربع سكنى بمنطقة التعاونيات حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٣٠٥٠	٠	٣٠٥٠	٢٥٩٢.٥	%٨٥	تم الانتهاء وجارى عمل السطحية
١٨	حى غرب	الطرق والنقل	رصف شارع السلام بالعزبة الغربية حى غرب	مديرية الطرق مشروع الرصف	٣٥٥٠	٠	٣٥٥٠	٣٦٦٢.٥	%٧٥	تم الانتهاء من الأساس والأرصفة
١٩	سرس الليان	الطرق والنقل	رصف بلاط انترلوك عدد ٣ مناطق (سيدى الكورانى - مصطفى كامل - شارع الجمهورية) بطول ٥٣٠٤ متر بسرس الليان	مديرية الطرق مشروع الرصف	١٣٢٦	٠	١٣٢٦	١٣٢٦	%١٠٠	تم الانتهاء
٢٠	سرس الليان	الطرق والنقل	رصف طريق السوق من أمام مدرسة الاتحادية حتى تقاطع سكة الجزيرة بمدينة سرس الليان (مشترك محافظة)	مديرية الطرق مشروع الرصف	٤٧٠٠	٢٠٠٠	٦٧٠٠	٥٠٢٥	%٧٥	تم الانتهاء من الأساس
٢١	سرس الليان	الطرق والنقل	رصف طريق سروهيت من كوبرى الجمال حتى كوبرى مصرف سرس الليان بمدينة سرس الليان (مشترك محافظة)	مديرية الطرق مشروع الرصف	٦٦٢٥	٠	٦٦٢٥	٦٦٢٥	%١٠٠	تم الانتهاء

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- ٢٠٢٤/٣/٢٣