محافظة المنوفية
رئاسة حي شرق شبين الكوم

الموقف التنفيذى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ الفترة من 2020/10/5 حتى 2020/10/20

(القيمة بالالف)

المركز	الموقع	البرنامج الرئيسي	البرنامج الفرعي	حالة المشروع	اسم المشروع	جهة التنفيذ	وحدة القياس	الكم/العدد	المكون العيني	اعتماد البنك	الاعتماد الذاتي	موقف التنفيذ
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	إحلال وتجديد	شارع مصطفى كامل القبلى	هيئة الطرق	رصف داخل المدن(كم)	٠.٩	تشيدات	١٥٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ١٠%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	جديد	شارع حضانة الفاروق	هيئة الطرق	رصف داخل المدن(كم)	٠.٥	تشيدات	١٥٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ٣٥%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	جديد	سعيد راضى	هيئة الطرق	رصف داخل المدن(كم)	٠.٥	تشيدات	١٠٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ٣٠%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	إحلال وتجديد	شارع (النفيلى+الشرقاوى +الباجورى) مربع سكنى	هيئة الطرق	رصف داخل المدن(كم)	٢.٧	تشيدات	٢٠٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ١٠%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	إحلال وتجديد	شارع زقاق الورشة + شارع بجوار مدرسة عبدالمنعم رياض	هيئة الطرق	رصف داخل مدن / كم	٠.٦	تشيدات	١٨٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ١٠%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	جديد	شارع سعد سالمان	هيئة الطرق	رصف داخل مدن / كم	٠.٢٥	تشيدات	١٧٥٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ٣٥%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	جديد	عدد ٨ شوارع متفرعة من شارع حضانة الفاروق متوسط أطوال تتراوح بين ١٠٠م حتى ٢٠٠م	هيئة الطرق	رصف داخل مدن / كم	١.٧٥	تشيدات	٤٥٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ٣٥%
شبين الكوم	حى شرق	الطرق والنقل	رصف داخل مدن	جديد	ش السكة التحتانية (كفر المصيلحة) م	هيئة الطرق	رصف داخل مدن / كم	١.٤	تشيدات	٢٨٠٠	ــــــــ	نسبة التفيذ ١٠%
شبين الكوم	حى شرق	الكهرباء	معدات انارة	جديد	شراء ادوات ومهمات انارة	الإدارة المالية	معدات انارة	معده إنارة	الآلآت ومعدات	٥٠٠	ــــــــ	تم مخاطبة الادارة المالية باليوان العام
شبين الكوم	حى شرق	احتياجات الوحدة	معدات تحسين بيئة	جديد	شراء معدة للانتاج بلاط انتر لوك	حي شرق	معدة	معدة	الآلآت ومعدات	٣٥٠	ــــــــ	جارى اتخاذ اجراءات الطرح والترسية عن طريق ادارةالعقود بالحى
شبين الكوم	حى شرق	تحسين البيئة	تحسين البيئة	إحلال وتجديد	تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية لمنظومة النظافة	شركة المنوفية لصيانة الآليات	معدة	٥	الآلآت ومعدات	١٣٠٠	ــــــــ	تم ارسال عدد٣ معدات للاصلاح
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــالي										١٩٠٠٠	ــــــــ	