محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة٢٠٢٦/٢٠٢٧ في الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٠/٢٠									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولا: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد عدد ١ سيارة برج إنارة لمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠				٠.٠	جاري الطرح والترسية
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أنارة عامة بمشتملاتها لأنارة لشوارع مركز ومدينة أشمون بعدد ٥٠ عمود أنارة	مدينة أشمون	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠				٠.٠	تم فتح فني ٣-٩-٢٠٢٦وجارى البت الفنى
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أنارة عامة بمشتملاتها لانارة طريق مسجد الدعاء بعدد ٤١ عمود أنارة + محول+ ١ كم كابل تغذية	مركز أشمون	٥٢٠٠	٠	٥٢٠٠				٠.٠	تم فتح فني ٣-٩-٢٠٢٦وجارى البت الفنى
توريد مهمات ومستلزمات إنارة عبارة عن(لمبات ليد متنوعة - قاطع احادي وثلاثي - ودوي قلاوز - سلك نحاس والمونيوم - عداد ثلاثي تايمر ..الخ) بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠				٠.٠	جاري البت الفني
شراء وتوريد عدد ١١ أجهزة كمبيوتر كامل المشتملات + عدد ١١ طابعةhp + عدد ٥ اسكنر hp متعدد+ عدد ٥ ماكينة تصوير	مركز أشمون	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠				٠.٠	جاري الطرح والترسية
اجمالي الادارة المالية		١٩٢٠٠	٠	١٩٢٠٠			٠	٠.٠	
ثانيا: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ٢٥ معدة لمعدات الحملة بمركز أشمون	مركز أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٠	٠.٠	جاري العمل
اجمالي الصيانة		٧٠٠٠		٧٠٠٠			٠	٠.٠	
ثالثا: هيئة الابنية التعليمية									
إنشاء مبنى للحملة الميكانيكية ومخازن بالوحدة المحلية بسمادون	سمادون	٧٨٠٠	٠	٧٨٠٠			٠	٠.٠	تم عمل صلاحية الموقع وإرسالها إلى هيئة الأبنية التعليمية وجارى عمل الرخصة وعمل الرسومات للبدء في إجراءات الطرح والترسية
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٨٠٠	٠	٧٨٠٠			٠	٠.٠	

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة٢٠٢٦/٢٠٢٧ في الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٠/٢٠									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
مشروعات الرصف									
استكمال تركيب أنترلوك لمتفرعات المربع السكنى (بين شارع طلعت حرب ورابعة العدوية ومن شارع المدارس لشارع الجلاء) وعددها ٨ شوارع بطول ٥٢٠م وعرض ٦ م	**مدينة أشمون**	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠			١٠٠٠	٢٠.٠	**تم أعمال قطع الفرمة وجارى صب القدمات**
استكمال تركيب انترلوك للمربع السكني الداخلي لشوارع (خالد بن الوليد - الثورة -صلاح الدين الشرقي -خلف المجلس) وعددها ٢ شارع بطول من ٤٦٠م وعرض ٦م لكل شارع	**مدينة أشمون**	٤٤٠٠	٠	٤٤٠٠			٨٨٠	٢٠.٠	**تم أعمال قطع الفرمة وجارى صب القدمات**
رصف ش متفرع من خلف المجلس وحتى شارع الثورة أمام مستشفى أشمون الجديدة بطول٣٢٠م وعرض ٨ م	**مدينة أشمون**	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠			٧٥٠	١٥.٠	**تم أعمال قطع الفرمة وجارى صب القدمات**
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكنى (الناصر - شكري القوتلي- امتداد محسن حمد- صلاح الدين)) عدد الشوارع ٩ بطول ٥٨٥م وعرض ٦ م	**مدينة أشمون**	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠			١٢٠٠	٢٠.٠	**تم أعمال قطع الفرمة وجارى صب القدمات**
رصف الطريق من كفر الفرعونية باتجاه دروة بطول ٦ كم	**ساقية أبو شعرة**	٢٤١٠٠	٠	٢٤١٠٠				٠.٠	**تم تسليم الموقع من قبل مديرية الطرق والشركة المنفذة بتاريخ ٣٠-٨-٢٠٢٦وجارى التنيسق مع المرافق**
اجمالي الرصف		44500	0	44500			3830	8.6067416	
اجمالي الخطة		78500	0	78500			3830	8.6067416	

ملاحظة بالنسبة لأستكمال رصف الطريق من الكوادى وحتى كمين أبو يوسف بطول ٧٨٠٠م جارى أعمال قطع الفرمة بنسبة تنفيذ ١٥%

المصدر / ادارة التخطيط

٢٨/١٠/٢٠٢٦

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة٢٠٢٦/٢٠٢٧ في الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٠/٢٠									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	